



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50340000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 54,114,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชูเกียรติ เข็ดโหม

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตประเวศ เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบระบายน้ำ เมื่อก็ดูดฝนทำให้เกิดน้ำท่วมซึ่งในผิวจราจรน้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตประเวศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัดลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 5 รายการ ดังนี้

- 1. ปรับปรุงซอยพริเมียร์ 1 แยก 2 จากซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 ถึงคลองตาช้าง
- 2. ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19 - 12 จากลำรางเลี้ยงสัมพันธ์ ถึงลำรางแยกคลองมะขามเทศ
- 3. ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 38 แยก 1 ? 1 ? 2 จากคลองปลัดเปรียงถึงซอย
- 4. ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 48 แยก 8 และซอยเชื่อม
- 5. ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ปรับปรุงซอยพริเมียร์ 1 แยก 2 จากซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 ถึงคลองตาช้าง,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วอย 38 แยก 1-1-2 จากคลองปลัดเปรียงถึงซอย,3.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการฯ | | |
| | ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 จากลำรางเลี้ยงสัมพันธ์ ถึงลำรางแยกคลองมะขามเทศ(อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง) | | |
| | ,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 8 และซอยเชื่อม (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงขบัญญัติ) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด จำนวน 4 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ลงนามสัญญาไปแล้ว 4 รายการ และอีก 1 รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 1 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/03/2564 : ดำเนินการตามสัญญา 4 รายการ และรอลงนามสัญญา 1 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว 2 รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง 2 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/05/2564 : 1. รายการปรับปรุงซอยพริเมียร์ 1 แยก 2 ฯ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. รายการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12ฯ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1
- 3. รายการปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 และอีก 2 รายการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

| | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|---|-------------------|
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | | | |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 30/07/2564 : ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับงาน 3 โครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ | | | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 31/08/2564 : ดำเนินการส่งมอบงาน | | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50340000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 54,114,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชูเกียรติ เชิดโฉม

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์ โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตประเวศ เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบระบายน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร น้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตประเวศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัด ลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน 5 รายการ ดังนี้

- 1. ปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 จากซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 ถึงคลองตาช้าง
- 2. ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19 - 12 จากลำรางเล็งสัมพันธ์ ถึงลำรางแยกคลองมะขามเทศ
- 3. ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 38 แยก 1 ? 1 ? 2 จากคลองปลัดเปรียงถึงสุขซอย
- 4. ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 48 แยก 8 และซอยเชื่อม
- 5. ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|---|-------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 จากซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 ถึงคลองตาช้าง,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วอย 38 แยก 1-1-2 จากคลองปลัดเปรียงถึงสุขซอย ,3.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบบูรปรายการฯ | | | | |
| | ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 จากลำรางเล็งสัมพันธ์ ถึงลำรางแยกคลองมะขามเทศ(อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง) | | | | |
| | ,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 8 และซอยเชื่อม (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ) | | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคา | | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : | เป็นไปตามแผน | : | เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด จำนวน 4 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ลงนามสัญญาไปแล้ว 4 รายการ และอีก 1 รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 1 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/03/2564 : ดำเนินการตามสัญญา 4 รายการ และรอลงนามสัญญา 1 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว 2 รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง 2 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/05/2564 : 1. รายการปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 ๆ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 2. รายการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 ๆ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 3. รายการปรับปรุงซอยสุขภิบาล 2 ซอย 3 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 และอีก 2 รายการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2564 : ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับงาน 3 โครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/08/2564 : ดำเนินการส่งมอบงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50340000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 54,114,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชูเกียรติ เชิดโฉม

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์ โทร 022242978

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตประเวศ เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบบระบายน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจรน้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตประเวศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัดลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 5 รายการ ดังนี้

- 1. ปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 จากซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 ถึงคลองตาช้าง
- 2. ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19 - 12 จากลำรางเลี้ยงสัมพันธ์ ถึงลำรางแยกคลองมะขามเทศ
- 3. ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 38 แยก 1 ? 1 ? 2 จากคลองปลัดเปรียงถึงสุขซอย
- 4. ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 48 แยก 8 และซอยเชื่อม
- 5. ปรับปรุงซอยสุขภิบาล 2 ซอย 3

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 จากซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 ถึงคลองตาข้าง,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วอย 38 แยก 1-1-2 จากคลองปลัดเปรียงถึงสุดซอย ,3.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตราครุฑกลางและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปราชการฯ | | |
| | ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 จากสำราญเล็งสัมพันธ์ ถึงสำราญแยกคลองมะขามเทศ(อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง),ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 8 และซอยเชื่อม (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ) | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด จำนวน 4 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ลงนามสัญญาไปแล้ว 4 รายการ และอีก 1 รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 1 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/03/2564 : ดำเนินการตามสัญญา 4 รายการ และรอลงนามสัญญา 1 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว 2 รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง 2 รายการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/05/2564 : 1. รายการปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 ฯ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 2. รายการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 ฯ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 3. รายการปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 และอีก 2 รายการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2564 : ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับงาน 3 โครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/08/2564 : ดำเนินการส่งมอบงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุง ถนน ตรอก ซอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50340000-3562

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 54,114,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชูเกียรติ เขิดโฉม

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์ โทร 02242978

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศได้จัดทำโครงการเพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตประเวศ เนื่องจากสภาพปัจจุบันของถนน ตรอก ซอยในพื้นที่สภาพเดิมมีผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตหรือบางพื้นที่ที่มีสภาพผิวจราจรเป็นหินคลุก ไม่มีระบระบายน้ำ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในผิวจราจร น้ำไม่สามารถระบายได้เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตประเวศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปัญหาการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางสัญจร และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการจราจรติดขัด ลดการสูญเสียเวลาการเดินทางและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 5 รายการ ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1. ปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 จากซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 ถึงคลองตาข้าง
- 2. ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19 - 12 จากลำรางเล็งสัมพันธ์ ถึงลำรางแยกคลองมะขามเทศ
- 3. ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 38 แยก 1 ? 1 ? 2 จากคลองปลัดเปรียงถึงสุขซอย
- 4. ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 48 แยก 8 และซอยเชื่อม
- 5. ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|---|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 จากซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 2 ถึงคลองตาข้าง,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 วอย 38 แยก 1-1-2 จากคลองปลัดเปรียงถึงสุขซอย ,3.ปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3 อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการฯ | | |
| | ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12 จากลำรางเล็งสัมพันธ์ ถึงลำรางแยกคลองมะขามเทศ(อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลาง) ,ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 8 และซอยเชื่อม (อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ) | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคา | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/12/2563 : อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด จำนวน 4 รายการ และอยู่ระหว่างดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 1 รายการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : ลงนามสัญญาไปแล้ว 4 รายการ และอีก 1 รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด 1 รายการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/03/2564 : ดำเนินการตามสัญญา 4 รายการ และรอลงนามสัญญา 1 รายการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว 2 รายการ อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง 2 รายการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 31/05/2564 : 1. รายการปรับปรุงซอยพรีเมียร์ 1 แยก 2 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 2. รายการปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12ฯ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 3. รายการปรับปรุงซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 3 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 1 และอีก 2 รายการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2564 : ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับงาน 3 โครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 31/08/2564 : ดำเนินการส่งมอบงาน | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : เป็นไปตามแผน |
| | | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

