



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

รหัสโครงการ... : 50350000-3456

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธารณะ ป้องกันการรुक้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อแก้ไขการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในลำกระโดงสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुक้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुक้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างทำราคากลาง/แบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ณ วันที่ 18 พ.ย. 62

1. กลุ่มงานโครงการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณ

2. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง/รูปแบบรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

1. รายงานขอจ้างและจัดทำร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 23/1/2563 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

อยู่ระหว่างขั้นตอน

1.ไม่มีผู้วิจารณ์

2. รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารการประกวดราคา ลว. 8 มค.63 ขยายแบบชุดละ 1000 บาท ระหว่างวันที่ 2-22 มค.63

ยื่นข้อเสนอ 23 มค.63 พิมพ์เอกสาร 24 มค.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/2/2563 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการครั้งที่ 2 คณะกรรมการทบทวนราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและร่างเอกสารประกวดราคา ลว 9 มี.ค.63 พังวิจารณ์ 9-12 มี.ค.

63รายงานขอจ้างและทำจัดประกาศ ลว.23 มี.ค 63 ขยายแบบ 24 มี.ค.-7 เมษายน 63





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8 :: 2/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ตามหนังสือของสำนักงบประมาณที่ กท.1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 : เป็นไปตามเป้าหมาย
เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ข้อ 2
ให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

