



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม

รหัสโครงการ... : 50350000-3457

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,970,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธารณะ ป้องกันการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในลำกระโดงสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. คุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. สภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2563 ๕. ร้อยละของจำนวนคลองที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างทำราคากลาง/แบบรูปรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม ณ วันที่ 18 พ.ย. 62		
	1. กลุ่มงานโครงการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงบประมาณ		
	2. คณะกรรมการจัดทำราคากลาง/รูปแบบรายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษารามอยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. เสนอ ผช.ลงนามขอความเห็นชอบราคากลาง		
	2. รายงานขอจ้างและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษารามอยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	1. รอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 :โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการรื้อย้ายเร่งรัดงาน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางเขนถึงคลองวัดดาวตึงซารามอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางเขนถึงคลองวัดดาวตึงซาราม อยู่ระหว่างขั้นตอนเชิญกรรมการประชุมเพื่อขยายเวลา 88 วัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะ จากข้างสถานีตำรวจนครบาลบางเขนถึงคลองวัดดาวตึงซารามอยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และดำเนินการทำหนังสือเร่งรัดงานครั้งที่ 4 1. กท 7403/2055 ลว 15 เมษายน 2563 2. กท 7403/2785 ลว 1 มิถุนายน 2563 3. กท 7403/3529 ลว.3 กรกฎาคม 2563	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

