



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)

รหัสโครงการ... : 50350000-3484

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนัชชา บุญรัตน์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง

1.3 หลักการและเหตุผล

คูคลองในพื้นที่เขตบางพลัดมีความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่ปัจจุบันประสบปัญหาอันเกิดจากการทิ้งขยะของประชาชน
ลงสู่คูคลองมีการรุกรานที่สาหัส

การตื่นตัวมีวิถีชีวิตดินเลนกีดขวางทางน้ำไหลอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเขตบางพลัดและกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก

คลองบางพลูเป็นคลองสำคัญของชาวบางพลัดเป็นแหล่งรองรับน้ำจากซอยเจริญสุขวิหังค์71 และชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไรคลองบางพลูให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของคลองบางพลูให้สวยงาม
3. เพื่อแก้ปัญหาหน้าน้ำเน่าเสียในคลองบางพลูอันเกิดจากการสะสมของขยะและวัชพืช

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. คลองบางพลูได้รับการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขินดินเลนสะสม
2. คลองบางพลูไม่มีขยะวัชพืชตกค้าง
3. ภูมิทัศน์ริมคลองบางพลูมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ปี 2563 23. มิติที่ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 :

อยู่ระหว่างจัดทีมงานของสำนักงานเขตบางพลัดสำรวจข้อมูลพื้นที่ตลอดแนวคลองบางพลูและประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดเทพากรและชุมชนวัดภา
ณูรังสีเพื่อค้นหาปัญหาวางแผนการดำเนินงานรวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) ประจำปีเดือนพ.ย.62

1. ทีมงานของสำนักงานเขตสำรวจข้อมูลพื้นที่ตลอดแนวคลองบางพลูและประชุมร่วมกับชาวชุมชนวัดเทพากรและชุมชนวัดภาณูรังสี

เพื่อค้นหาปัญหา วางแผนการดำเนินการรวมทั้งออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการ

2. จัดทำโครงการเพื่อดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 :โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service)

อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมกับคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจและสรุปข้อมูลการวางแผนงานที่จะเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวประชุมเมื่อวันที่
มค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 :โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เตรียมความพร้อมประสานงานกับชุมชนริมคลองบางพลูเพื่อเข้าร่วมกันพัฒนาคลองและดำเนินการตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ถูกรื้อที่สาธาร
ณะริมคลองบางพลู

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 :โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best

Service)จ้างเหมาขุดลอกคลองบางพลูดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 23/4/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนร่วมกันพัฒนาเก็บขยะและรักษาความสะอาดริมคลองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 25/5/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอนเชิญชวนประชาชนริมคลองบางพลูร่วมกันให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 22/6/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมหารือจัดกิจกรรมพัฒนาคลองบางพลูในครั้งต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 29/7/2563 : โครงการสร้างรอยยิ้มริมคลองบางพลู ชุมชนร่วมใจและใส่ใจสภาพแวดล้อม (โครงการ Best Service) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 19/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

