



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร์สถิตย์)

รหัสโครงการ... : 50350000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,046,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัตสร รุจิรัตน์ 6180

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาระหว่างโรงอาหารและห้องน้ำ
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- ต่อเติมโถมหลังคาสนาม
- ปรับปรุงพื้นสนามใต้โถม
- ปรับปรุงสนามเปตอง
- ปรับปรุงอ่างล้างมือนักเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อขายแบบ รายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา ขายแบบระหว่างวันที่ 13 - 24 พ.ย. 63   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ประกาศขายแบบระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. 63 ยื่นข้อเสนอ 21 ธ.ค. 63 พิมพ์เอกสาร 22 ธ.ค. 63                      |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,036,300 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงิน   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 23/03/2564 : รอลักประกันสัญญา รอลงนามสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 23/04/2564 : รอลงนามสัญญา   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 24/05/2564 : ลงนามสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 23/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 22/07/2564 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 ให้ปิดสถานที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 23/08/2564 : ชะลอการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยฝ่ายโยธาได้ทำหนังสือแจ้งสั่งระงับงานให้กับผู้รับจ้างแล้ว   |                |                     |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

คาดว่าจะขยายระยะเวลาการดำเนินการในสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : อยู่ระหว่างเชิญกรรมการประชุม เพื่อขอขยายอายุสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร์สถิตย์)

รหัสโครงการ... : 50350000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,046,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัสสร รุจิรัตน์ 6180

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขทรง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาระหว่างโรงอาหารและห้องน้ำ
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- ต่อเติมโดมหลังคาสนาม
- ปรับปรุงพื้นสนามใต้โดม
- ปรับปรุงสนามเปตอง
- ปรับปรุงอ่างล้างมือนักเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อขายแบบ รายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา ขายแบบระหว่างวันที่ 13 - 24 พ.ย. 63  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ประกาศขายแบบระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. 63 ยื่นข้อเสนอ  
 21 ธ.ค. 63 พิมพ์เอกสาร 22 ธ.ค. 63  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,036,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงิน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : รอหลักประกันสัญญา รอลงนามสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : รอลงนามสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : ลงนามสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                   |  |                                  |  |                |                     |
|-------------------|--|----------------------------------|--|----------------|---------------------|
|                   | :: 22/07/2564 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 ให้ปิดสถานที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 |                                  |  |                |                     |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 23/08/2564 : ชะลอการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยฝ่ายโยธาได้ทำหนังสือเร่งรัดงานให้กับผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะขยายระยะเวลาการดำเนินการในสัญญา                                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 15/09/2564 : อยู่ระหว่างเชิญกรรมการประชุม เพื่อขอขยายอายุสัญญา  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                   | :: 15/09/2564 : อยู่ระหว่างเชิญกรรมการประชุม เพื่อขอขยายอายุสัญญา  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร์สถิตย์)

รหัสโครงการ... : 50350000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,046,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัตสร รุจิรัตน์ 6180

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุหรั่ง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาระหว่างโรงอาหารและห้องน้ำ
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- ต่อเติมโดมหลังคาสนาม
- ปรับปรุงพื้นสนามใต้โดม
- ปรับปรุงสนามเปตอง
- ปรับปรุงอ่างล้างมือนักเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |   |                                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %  | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อขายแบบ รายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา ขายแบบระหว่างวันที่ 13 - 24 พ.ย. 63                                    | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ประกาศขายแบบระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. 63 ยื่นข้อเสนอ 21 ธ.ค. 63 พิมพ์เอกสาร 22 ธ.ค. 63 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 4 | :: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,036,300 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 5 | :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงิน  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 23/03/2564 : รอหลักประกันสัญญา รอลงนามสัญญา  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 23/04/2564 : รอลงนามสัญญา  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % | งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่9  | :: 24/05/2564 : ลงนามสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 23/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 22/07/2564 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 ให้ปิดสถานที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 23/08/2564 : ชะลอการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยฝ่ายโยธาได้ทำหนังสือเร่งรัดงานให้กับผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะขยายระยะเวลาการดำเนินการในสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                 | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 15/09/2564 : อยู่ระหว่างเชิญกรรมการประชุม เพื่อขอขยายอายุสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร์สถิตย์)

รหัสโครงการ... : 50350000-3586

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,046,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัสสร รุจิรัตน์ 6180

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภา สุขทรง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ปรับปรุงวัสดุผนังหลังคาระหว่างโรงอาหารและห้องน้ำ
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- ต่อเติมโถมหลังคาสนาม
- ปรับปรุงพื้นสนามใต้โถม
- ปรับปรุงสนามเปตอง
- ปรับปรุงอ่างล้างมือนักเรียน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |                |                     |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อขยายแบบ รายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา ขยายแบบระหว่างวันที่ 13 - 24 พ.ย. 63<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ประกาศขยายแบบระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. 63 ยื่นข้อเสนอ 21 ธ.ค. 63 พิมพ์เอกสาร 22 ธ.ค. 63<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 1,036,300 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรเงิน<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |                |                     |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7  | :: 23/03/2564 : รอหลักประกันสัญญา รอลงนามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 23/04/2564 : รอลงนามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 24/05/2564 : ลงนามสัญญาจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 23/06/2564 : ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 22/07/2564 : ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 34 ให้ปิดสถานที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 23/08/2564 : ชะลอการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยฝ่ายโยธาได้ทำหนังสือเร่งรัดงานให้กับผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะขยายระยะเวลาการดำเนินการในสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท                                 | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 15/09/2564 : อยู่ระหว่างเชิญกรรมการประชุม เพื่อขอขยายอายุสัญญา<br>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

