



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยา

รหัสโครงการ... : 50350000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,482,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัตสร รุจิรัตน์ 6180

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
- ปรับปรุงห้องน้ำหญิง
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย
- สร้างแผงบังสายตารั้วบริเวณสระว่ายน้ำติดกับชุมชน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อขายแบบรายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา ขายแบบระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค.63 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างแจ้งหลักประกันสัญญา ตรวจสอบสัญญา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,220,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักประกันสัญญา ตรวจสอบสัญญา , รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบกทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ ? รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่ากทม. | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/03/2564 : รอหลักประกันสัญญา รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 23/06/2564 : ดำเนินการยกเลิกการจัดจ้างงาน เนื่องจากฝ่ายโยธา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอนตามหนังสือสำนักงานเขตบางพลัดที่ กท 7403/150 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 64 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างขอจ้าง ประกาศขายแบบระหว่างวันที่ 23 - 30 กรกฎาคม 2564 ยื่นข้อเสนอวันที่ 2 สิงหาคม 2564 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ ฝ่ายโยธาดำเนินการรายงานผลการพิจารณาขออนุมัติสั่งจ้างและตรวจร่างสัญญา | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว แจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยา

รหัสโครงการ... : 50350000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,482,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัสสร รุจิรัตน์ 6180

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
- ปรับปรุงห้องน้ำหญิง
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย
- สร้างแผงบังสายตาบริเวณสระว่ายน้ำติดกับชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อขายแบบรายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา ขายแบบระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างแจ้งหลักประกันสัญญา ตรวจร่างสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,220,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักประกันสัญญา ตรวจร่างสัญญา , รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบกทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ ? รายงานจ่ายและการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่ากทม.
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : รอลหลักประกันสัญญา รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : ดำเนินการยกเลิกการจัดจ้างงาน เนื่องจากฝ่ายโยธา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอนตามหนังสือสำนักงานเขตบางพลัดที่ กท 7403/150 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างขอจ้าง ประกาศขายแบบระหว่างวันที่ 23 - 30 กรกฎาคม 2564 ขึ้นข้อเสนอวันที่ 2 สิงหาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ ฝ่ายโยธาคำเนินการรายงานผลการพิจารณา
: เป็นไปตามเป้าหมาย
ขออนุมัติตั้งจ้างและตรวจร่างสัญญา
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 15/09/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว แจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยา

รหัสโครงการ... : 50350000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,482,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัสสร รุจิรัตน์ 6180

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขทรง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
- ปรับปรุงห้องน้ำหญิง
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย
- สร้างแผงบังสายตารั้วบริเวณสระว่ายน้ำติดกับชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อขายแบบรายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา ขายแบบระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค.63
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างแจ้งหลักประกันสัญญา ตรวจร่างสัญญา
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,220,000 บาท

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักประกันสัญญา ตรวจร่างสัญญา , รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบกทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ ? รายจ่าย
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่ากทม.
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : รอหลักประกันสัญญา รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด
: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

รายงานครั้งที่9 :: 23/06/2564 : ดำเนินการยกเลิกการจัดจ้างงาน เนื่องจากฝ่ายโยธา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมดทุกชิ้นตอน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตามหนังสือสำนักงานเขตบางพลัดที่ กท 7403/150 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 64

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างขอจ้าง ประกาศขายแบบระหว่างวันที่ 23 - 30 กรกฎาคม 2564 ยื่นข้อเสนอวันที่ 2 สิงหาคม 2564

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ ฝ่ายโยธาคำเนินการรายงานผลการพิจารณา
 ขออนุมัติสิ่งจ้างและตรวจร่างสัญญา

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 15/09/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว แจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม

รหัสโครงการ... : 50350000-3587

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,482,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภัสสร รุจิรัตน์ 6180

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพภกา สุขทรง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในการใช้อาคารสถานที่
3. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงสภาพเรียบร้อยพร้อมบริการ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงสระว่ายน้ำ
- ปรับปรุงห้องน้ำหญิง
- ปรับปรุงห้องน้ำชาย
- สร้างแผงบังสายตาบริเวณสระว่ายน้ำติดกับชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อขายแบบรายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา ขายแบบระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค.63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างแจ้งหลักประกันสัญญา ตรวจร่างสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 2,220,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักประกันสัญญา ตรวจร่างสัญญา , รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามระเบียบกทม. ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ ? รายจ่าย
 และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่ากทม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2564 : รอหลักประกันสัญญา รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | |
|------------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่9 | :: 23/06/2564 : ดำเนินการยกเลิกการจัดจ้างงาน เนื่องจากฝ่ายโยธา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องดำเนินการใหม่ทั้งหมดทุกขั้นตอน ตามหนังสือสำนักงานเขตบางพลัดที่ กท 7403/150 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 64 | | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 22/07/2564 : อยู่ระหว่างขอจ้าง ประกาศขายแบบระหว่างวันที่ 23 - 30 กรกฎาคม 2564 ยื่นข้อเสนอวันที่ 2 สิงหาคม 2564 | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 23/08/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างทำหนังสือยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ ฝ่ายโยธาดำเนินการรายงานผลการพิจารณา ขออนุมัติสิ่งจ้างและตรวจร่างสัญญา | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 15/09/2564 : ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว แจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

