



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขัน

รหัสโครงการ... : 50350000-3592

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบด้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ทางน้ำเป็นอย่างมาก บริเวณ คู คลอง ต่างๆ

มีสภาพน้ำเน่าเสียเป็นสีดำและมีขยะเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงการปล่อยน้ำเสียจากสถานประกอบการต่างๆ

และอาคารบ้านพัก

โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยปล่อยทิ้งลงคลองมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งปัจจุบันประชาชนเข้ามาพักอาศัย

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้เกิปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างต่อเนื่องและสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง

□□สำนักงานเขตบางพลัด มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและในพื้นที่มี คู คลอง ลำกระโดง เป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางระบายน้ำจากคลองต่าง ๆ

ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่น้ำมีสภาพเน่าเสียและจะส่งผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและระบบนิเวศในอนาคต

สำนักงานเขตบางพลัดพิจารณาปัญหาดังกล่าว

มีความสำคัญด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลดปัญหาปริมาณน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในลำคลองและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่พักอาศัย

ในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการรักษาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อพัฒนาคลองบางพระครูและคลองบางยี่ขันลดปัญหาน้ำเน่าเสียเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำเป็นต้น

๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงามปลอดภัยสะดวกในการสัญจร

2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยมีส่วนร่วม พัฒนาสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมด้านการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหา

กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ปี 2564 ๕. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชเดือนพ.ย. 63 ดำเนินการรวมทั้งหมดได้ 2730 เมตร คิดเป็น 13.23 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงานเขตประจำเดือนธันวาคม ได้รวมระยะทาง 11792

เมตรคิดเป็นร้อยละ 57

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 12/29/2020 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขัน สำรวจพื้นที่และและจัดทำแผนเสนอขอ.เขตลงนาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/12/2563 : ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้เสนอแผนขอ.เขตลงนาม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/01/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

คลองพระครูและคลองบางยี่ขันจัดประชุมเพื่อพูดคุยและมอบหมายงานของแต่ละฝ่ายที่ได้รับผิดชอบและออกพื้นที่ตรวจดูถึงจุดที่จะต้องปรับปรุงและ  
ละดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2/22/2021 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9 :: 25/03/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
คลองพระครูและคลองบางอีชันร่วมพัฒนาโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองบางพระครูตักขยะจัดเก็บวัชพืชหาสิ่วรากันตกแต่งกิ่งไม้และแทน  
้ำชีวภาพรักษาสภาพน้ำในคลอง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 26/04/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
คลองพระครูและคลองบางอีชันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาคลองบางอีชันจัดเก็บขยะวัชพืชตามทางเดินริมคลองและรักษาสภาพน้ำไม่ให้เกิดการ  
น้ำเสีย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางอีชัน  
รหัสโครงการ... : 50350000-3592 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบด้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม  
ทางน้ำเป็นอย่างมาก บริเวณ คู คลอง ต่างๆ  
มีสภาพน้ำเน่าเสียเป็นสีดำและมีขยะเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงการปล่อยน้ำเสียจากสถานประกอบการต่างๆ  
และอาคารบ้านพัก  
โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยปล่อยทิ้งลงคลองมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งปัจจุบันประชาชนเข้ามาพักอาศัย  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างต่อเนื่องและสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง  
□□สำนักงานเขตบางพลัด มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและในพื้นที่มี คู คลอง ลำกระโดง เป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางการระบายน้ำจากคลองต่าง ๆ  
ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่น้ำมีสภาพเน่าเสียและจะส่ง ผลกระทบต่อน้ำเจ้าพระยาและระบบนิเวศในอนาคต  
สำนักงานเขตบางพลัดพิจารณาปัญหาดังกล่าว  
มีความสำคัญด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลดปัญหาปริมาณน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในลำคลองและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่พักอา  
ศัยในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการรักษาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยังยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาคลองบางพระครูและคลองบางอีชันลดปัญหาน้ำเน่าเสียเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำเป็นต้น
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงามปลอดภัยสะตวกในการสัญจร
- 2.3 เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยให้มีส่วนร่วม พัฒนาสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมด้านการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหา  
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ปี 2564 ๕. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหล  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชเดือนพ.ย. 63 ดำเนินการรวมทั้งหมดได้ 2730 เมตร คิดเป็น 13.23 %  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงานเขตประจำเดือนธันวาคม ได้รวมระยะทาง 11792  
เมตรคิดเป็นร้อยละ 57  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4







เป้าหมายที่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ปี 2564 ๕. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชเดือนพ.ย. 63 ดำเนินการรวมทั้งหมดได้ 2730 เมตร คิดเป็น 13.23 %		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงานเขตประจำเดือนธันวาคม ได้รวมระยะทาง 11792 เมตรคิดเป็นร้อยละ 57		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/29/2020 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขัน สำรวจพื้นที่และจัดทำแผนเสนอขอ.เขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/12/2563 : ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้เสนอแผนขอ.เขตลงนาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/01/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันจัดประชุมเพื่อพูดคุยและมอบหมายงานของแต่ละฝ่ายที่ได้รับผิดชอบและออกพื้นที่ตรวจดูถึงจุดที่จะต้องปรับปรุงและดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/22/2021 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/03/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันร่วมพัฒนาโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองบางพระครูตัดขยะจัดเก็บวัชพืชทำสิ่วรอกันตักแต่งกิ่งไม้และทำชีวภาพรักษาสภาพน้ำในคลอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/04/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาคลองบางยี่ขันจัดเก็บขยะวัชพืชตามทางเดินริมคลองและรักษาสภาพน้ำไม่ให้เกิดการเน่าเสีย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขัน

รหัสโครงการ... : 50350000-3592

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชำนาญ เสมอใจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพกา สุขหรั่ง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบด้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ทางน้ำเป็นอย่างมาก บริเวณ คู คลอง ต่างๆ

มีสภาพน้ำเน่าเสียเป็นสีดำและมีขยะเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงการปล่อยน้ำเสียจากสถานประกอบการต่างๆ

และอาคารบ้านพัก

โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยปล่อยทิ้งลงคลองมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียซึ่งปัจจุบันประชาชนเข้ามาพักอาศัย

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างหนาแน่น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างต่อเนื่องและสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง

□□สำนักงานเขตบางพลัด มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและในพื้นที่มี คู คลอง ลำกระโดง เป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางระบายน้ำจากคลองต่าง ๆ

ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่น้ำมีสภาพเน่าเสียและจะส่ง ผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและระบบนิเวศในอนาคต

สำนักงานเขตบางพลัดพิจารณาปัญหาดังกล่าว

มีความสำคัญด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลดปัญหาปริมาณน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในลำคลองและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่พักอาศัย

ในพื้นที่ชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการรักษาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ยังยืนต่อไป





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาคลองบางพระครูและคลองบางยี่ขันลดปัญหาน้ำเน่าเสียเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำเป็นต้น
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองให้สวยงามปลอดภัยสะดวกในการสัญจร
- 2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยให้มีส่วนร่วม พัฒนาสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมด้านการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาคับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ปี 2564 ๕. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหล			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชเดือนพ.ย. 63 ดำเนินการรวมทั้งหมดได้ 2730 เมตร คิดเป็น 13.23 %			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.23 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : แผนขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัชพืชเปิดทางน้ำไหลโดยแรงงานเขตประจำเดือนธันวาคม ได้รวมระยะทาง 11792 เมตรคิดเป็นร้อยละ 57			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/29/2020 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขัน สำรวจพื้นที่และและจัดทำแผนเสนอขอ.เขตลงนาม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/12/2563 : ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้เสนอแผนขอ.เขตลงนาม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/01/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันจัดประชุมเพื่อพูดคุยและมอบหมายงานของแต่ละฝ่ายที่ได้รับผิดชอบและออกพื้นที่ตรวจดูถึงจุดที่จะต้องปรับปรุงและดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2/22/2021 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/03/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันร่วมพัฒนาโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองบางพระครูตักขยะจัดเก็บวัชพืชหาสิ่วรากันตักแต่งกิ่งไม้และต้นไม้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/04/2564 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองพระครูและคลองบางยี่ขันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาคลองบางยี่ขันจัดเก็บขยะวัชพืชตามทางเดินริมคลองและรักษาสภาพน้ำไม่ให้เกิดการเน่าเสีย			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

