





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>ประกาศ ลว 13 พย.63 ขยายแบบ 10 วัน ขาแบบชุดละ 1000 วันที่ 13 พย.-1 ธค.63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธค63 พิมพ์เอกสาร 3 ธค.63</p> <p>รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/12/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน</p> <p>1. ตรวจร่างสัญญา</p> <p>2. แจงวางหลักประกันสัญญา</p>
<p>รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน</p> <p>รอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด</p>
<p>รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/22/2021 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา/สัญญาเลขที่ ยธ.3/2564 ลว 18 กพ.64 เริ่มสัญญา 18 ก.พ. 64 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ย. 64</p>
<p>รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันดำเนินการตามสัญญาคิดเป็นร้อยละ 20</p>
<p>รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 1,428,510.72 บาท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564</p>
<p>รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>
<p>รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : นัดตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 18 พค. 64 เบิกจ่ายเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว</p>
<p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/07/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างหยุดตามคำสั่งรัฐบาล</p>
<p>รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา</p>
<p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา นัดตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 13/09/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน อยู่ระหว่างเชิญกรรมการตรวจรับงานประชุมขยายสัญญา วันที่ 14 กันยายน 2564 ขยายอายุสัญญา</p>
<p>รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ล้ำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน	
รหัสโครงการ... : 50350000-3598	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 7,757,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดิมนุช เกื้อหนู	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธิตระแนก ป้องกันการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อแก้ไขการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เน่าเสียในลำกระโดงสาธิตระแนก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुक้าได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुक้าได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างชั้นตอนขอความเห็นชอบบรคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างชั้นตอนรายงานขอจ้างและร่างประกาศ ลว พย.63 วิจารณ์ 3 วัน 5-10 พย.63 ไม่มีวิจารณ์		
	ประกาศ ลว 13 พย.63 ขยายแบบ 10 วัน ขยายแบบชุดละ 1000 วันที่ 13 พย.-1 ธค.63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธค.63 พิมพ์เอกสาร 3 ธค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน		
	1. ตรวจร่างสัญญา 2. แจ้งวางหลักประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน		
	รอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างชั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา/สัญญาเลขที่ ยธ.3/2564 ลว 18 กพ.64 เริ่มสัญญา		
	18 ก.พ. 64 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันดำเนินการตามสัญญาคิดเป็นร้อยละ 20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 1,428,510.72 บาท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : นัดตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 18 พค. 64 เบิกจ่ายเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างหยุดตามคำสั่งรัฐบาล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา นัดตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 13/09/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน  
อยู่ระหว่างเชิญกรรมการตรวจรับงานประชุมขยายสัญญา วันที่ 14 กันยายน 2564 ขยายอายุสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน  
รหัสโครงการ... : 50350000-3598 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 7,757,000 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนูน ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพกา สุขหรั่ง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธิตระแนก ป้องกันการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อแก้ไขการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาที่น้ำเน่าเสียในลำกระโดงสาธิตระแนก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธิตระแนกและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธิตระแนกและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างขั้นตอนขอความเห็นชอบบรคากลาง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและร่างประกาศ ลว พย.63 วิจารณ์ 3 วัน 5-10 พย.63 ไม่มีวิจารณ์  
ประกาศ ลว 13 พย.63 ขยายแบบ 10 วัน ขอบแบบชุดละ 1000 วันที่ 13 พย.-1 ธค.63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธค.63 พิมพ์เอกสาร 3 ธค.63  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน  
1. ตรวจร่างสัญญา  
2. แจ้งวางหลักประกันสัญญา  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน  
รอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างดำเนินการลงนามตามสัญญา/สัญญาเลขที่ ยธ.3/2564 ลว 18 กพ.64 เริ่มสัญญา  
18 ก.พ. 64 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ย. 64  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันดำเนินการตามสัญญาคิดเป็นร้อยละ 20





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 1,428,510.72 บาท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : นัดตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 18 พค. 64 เบิกจ่ายเงินงวด 2 เรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างหยุดตามคำสั่งรัฐบาล		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา นัดตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 13/09/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ลำกระโดงสาธิตระแนกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน อยู่ระหว่างเชิญกรรมการตรวจรับงานประชุมขยาสัญญา วันที่ 14 กันยายน 2564 ขยายอายุสัญญา		: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

