



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)

รหัสโครงการ... : 50350000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธารณะ ป้องกันการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อแก้ไขการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในลำกระโดงสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว 3 พย. 63 ประกาศ ลว 3 พย. 63ขายแบบ ชุดละ 200 บาท ขายแบบ 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 5-12 พ.ย. 63 ยื่นข้อเสนอ 13 พ.ย. 63 พิมพ์เอกสาร 16 พย.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก0ากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง ประกาศเลขที่ ยธ 6/2564 ลว 30 ตค.63 ขายแบบชุดละ 1000 บาทระหว่างวันที่ 30 ตค.-13 พย.63 ยื่นข้อเสนอ 16 พย.63 พิมพ์เอกสาร 17 พย.63 (รายงานใหม่แทนรายงานเมื่อวันที่ 27 ต.ค.63) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/30/2020 :ก่สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างประกาศเลขที่ ยธ.6/2564 ลว. 30 ต.ค. 63 ขายแบบชุดละ 1000 บาทระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-13 พ.ย. 63 ยื่นข้อเสนอ 16 พย. 63 พิมพ์เอกสาร 17 พย.63 ยกเลิกประกาศใหม่เนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด ดำเนินครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างลว 3 พย. 2563 วิจารณ์ 3 วัน 5-10 พ.ย. 63 ไม่มีวิจารณ์ ประกาศลว.13 พย.63 ขายแบบชุดละ 1000 ขายแบบ 10 วัน วันที่ 13 พย.63 1 ธค.63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธค.63 พิมพ์เอกสาร 3 ธค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)ดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและร่างประกาศ ลว.5 พย.63 วิจารณ์3วัน 5-10 พย.63 ไม่มีวิจารณ์ ประกาศ ลว.13 พย.63 ขายแบบชุดละ 1000 ขายแบบ 10 วัน วันที่ 13 พย.-1 ธค. 63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธค. 63 พิมพ์เอกสาร 3 ธ.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) ไม่มีผู้มาซื้อเอกสารทำประกาศยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/22/2021 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว 3 พย. 63 ประกาศ ลว 3 พย. 63ขายแบบ ชุดละ 200 บาท ขายแบบ 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 5-12 พ.ย. 63 ยื่นข้อเสนอ 13 พ.ย. 63 พิมพ์เอกสาร 16 พ.ย.2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก0จากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง ประกาศเลขที่ ยธ 6/2564 ลว 30 ต.ค.63 ขายแบบชุดละ 1000 บาทระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-13 พ.ย.63 ยื่นข้อเสนอ 16 พ.ย.63 พิมพ์เอกสาร 17 พ.ย.63 (รายงานใหม่แทนรายงานเมื่อวันที่ 27 ต.ค.63) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/30/2020 :ก่สร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างประกาศเลขที่ ยธ.6/2564 ลว. 30 ต.ค. 63 ขายแบบชุดละ 1000 บาทระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-13 พ.ย. 63 ยื่นข้อเสนอ 16 พ.ย. 63 พิมพ์เอกสาร 17 พ.ย.63 ยกเลิกประกาศใหม่เนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด ดำเนินครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างลว 3 พ.ย. 2563 วิจารณ์ 3 วัน 5-10 พ.ย. 63 ไม่มีวิจารณ์ ประกาศลว.13 พ.ย.63 ขายแบบชุดละ 1000 ขายแบบ 10 วัน วันที่ 13 พ.ย.63 1 ธ.ค.63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธ.ค.63 พิมพ์เอกสาร 3 ธ.ค.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)ดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและร่างประกาศ ลว.5 พ.ย.63 วิจารณ์3วัน 5-10 พ.ย.63 ไม่มีวิจารณ์ ประกาศ ลว.13 พ.ย.63 ขายแบบชุดละ 1000 ขายแบบ 10 วัน วันที่ 13 พ.ย.-1 ธ.ค. 63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธ.ค. 63 พิมพ์เอกสาร 3 ธ.ค. 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) ไม่มีผู้มาซื้อเอกสารทำประกาศยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2/22/2021 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการในครั้งที่ 4 โดยวิธีคัดเลือกรายงานขอจ้าง ลว.3 กพ.64 ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างมายื่นข้อเสนอ ลว. 17 กพ.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/03/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)ทำหนังสือส่งฝ่ายคลังขอจัดสรรเงินเพิ่ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/04/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากปากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนราคากลางใหม่ 12,927,000.- บาทและทำหนังสือส่งฝ่ายการคลังเพื่อขอจัดสรรเงินเพิ่ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/05/2564 : ดำเนินการทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อเข้าที่ประชุมขอจัดเงินสมทบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/06/2564 : รอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/07/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้อยู่ระหว่างเสนอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 24/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสมทบเพิ่มเติมจำนวน 4,327,000.- บาทรวม 12,927,000.- บาท สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบอยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินกับสำนักงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 13/09/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก จากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสุขทวงค์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)

รหัสโครงการ... : 50350000-3599

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,600,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนุน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพกา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธารณะ ป้องกันการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อแก้ไขการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในลำกระโดงสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสุขทวงค์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว 3 พย. 63 ประกาศ ลว 3 พย. 63ขายแบบ ชุดละ 200 บาท ขยายแบบ 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 5-12 พ.ย. 63 ยื่นข้อเสนอ 13 พ.ย. 63 พิมพ์เอกสาร 16 พ.ย.2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 28/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก0ากซอยเจริญสุขทวงค์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง ประกาศเลขที่ ยธ 6/2564 ลว 30 ตค.63 ขยายแบบชุดละ 1000 บาทระหว่างวันที่ 30 ตค.-13 พย.63 ยื่นข้อเสนอ 16 พย.63 พิมพ์เอกสาร 17 พย.63	(รายงานใหม่แทนรายงานเมื่อวันที่ 27 ต.ค.63)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 11/30/2020 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสุขทวงค์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างประกาศเลขที่ ยธ.6/2564 ลว. 30 ต.ค. 63 ขาแบบชุดละ 1000 บาทระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-13 พ.ย. 63 ยื่นข้อเสนอ 16 พ.ย. 63 พิมพ์เอกสาร 17 พ.ย.63 ยกเลิกประกาศใหม่เนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด	ดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างลว 3 พ.ย. 2563 วิจารณ์ 3 วัน 5-10 พ.ย. 63 ไม่มีวิจารณ์ ประกาศลว.13 พย.63 ขยายแบบชุดละ 1000 ขยายแบบ 10 วัน วันที่ 13 พย.63 1 ธค.63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธค.63 พิมพ์เอกสาร 3 ธค.63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสุขทวงค์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)ดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและร่างประกาศ ลว.5 พย.63 วิจารณ์3วัน 5-10 พย.63 ไม่มีวิจารณ์ ประกาศ ลว.13 พย.63 ขยายแบบชุดละ 1000 ขยายแบบ 10 วัน วันที่ 13 พย.-1 ธค. 63 ยื่นข้อเสนอ 2 ธค. 63 พิมพ์เอกสาร 3 ธ.ค. 63	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสุขทวงค์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) ไม่มีผู้มาซื้อเอกสารทำประกาศยกเลิก	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 6



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 2/22/2021 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการในครั้งที่ 4 โดยวิธีคัดเลือกรายงานขอจ้าง ลว.3 กพ.64</p> <p>ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างมายื่นข้อเสนอ ลว. 17 กพ.64</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/03/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)ทำหนังสือส่งฝ่ายคลังขอจัดสรรเงินเพิ่ม</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากปากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนราคากลางใหม่ 12,927,000.- บาทและทำหนังสือส่งฝ่ายการคลังเพื่อขอจัดสรรเงินเพิ่ม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : ดำเนินการทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อเข้าที่ประชุมขอจัดเงินสมทบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : รอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 21/07/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 11/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้อยู่ระหว่างเสนอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 24/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรวมเพิ่มเติมจำนวน 4,327,000.- บาทรวม 12,927,000.- บาท สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบอยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินกับสำนักงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 13/09/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก จากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปายการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยจรูญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)
รหัสโครงการ...	50350000-3599
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	8,600,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายเดิมนุช เกื้อหนูน
ผู้ประสานงาน สยป :	นางสาววรปภา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

1. เพื่อช่วยเป็นแนวเขตลำกระโดงสาธารณะ ป้องกันการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อแก้ไขการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3. ลดพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าเสาเสียในลำกระโดงสาธารณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อป้องกันปัญหาการรुकล้ำได้อย่างถาวร
2. เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณริมลำกระโดงสาธารณะและชุมชนใกล้เคียงดีขึ้น
3. เพื่อสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพสวยงาม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 27/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากขากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว 3 พย. 63 ประกาศ ลว 3 พย. 63 ขยายแบบ ชุดละ 200 บาท ขยายแบบ 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 5-12 พ.ย. 63 ยื่นข้อเสนอ 13 พ.ย. 63 พิมพ์เอกสาร 16 พ.ย.2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/10/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก0ากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้าง ประกาศเลขที่ ยธ 6/2564 ลว 30 ต.ค.63 ขยายแบบชุดละ 1000 บาทระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-13 พ.ย.63 ยื่นข้อเสนอ 16 พ.ย.63 พิมพ์เอกสาร 17 พ.ย.63 (รายงานใหม่แทนรายงานเมื่อวันที่ 27 ต.ค.63)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 11/30/2020 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างประกาศเลขที่ ยธ.6/2564 ลว. 30 ต.ค. 63 ขาแบบชุดละ 1000 บาทระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-13 พ.ย. 63 ยื่นข้อเสนอ 16 พ.ย. 63 พิมพ์เอกสาร 17 พ.ย.63 ยกเลิกประกาศใหม่เนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด
ดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้าง ลว 3 พ.ย. 2563 วิจารณ์ 3 วัน 5-10 พ.ย. 63 ไม่มีวิจารณ์ ประกาศลว.13 พ.ย.63 ขยายแบบชุดละ 1000 ขยายแบบ 10 วัน วันที่ 13 พ.ย.63 1 ต.ค.63 ยื่นข้อเสนอ 2 ต.ค.63 พิมพ์เอกสาร 3 ต.ค.63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 21/12/2563 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)ดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและร่างประกาศ ลว.5 พ.ย.63 วิจารณ์3วัน 5-10 พ.ย.63 ไม่มีวิจารณ์ ประกาศ ลว.13 พ.ย.63 ขยายแบบชุดละ 1000 ขยายแบบ 10 วัน วันที่ 13 พ.ย.-1 ต.ค. 63 ยื่นข้อเสนอ 2 ต.ค. 63 พิมพ์เอกสาร 3 ต.ค. 63
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) ไม่มีผู้มาซื้อเอกสารทำประกาศยกเลิก
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 2/22/2021 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการในครั้งที่ 4 โดยวิธีคัดเลือกรายงานขอจ้าง ลว.3 กพ.64 ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีอาชีพรับจ้างมายื่นข้อเสนอ ลว. 17 กพ.64
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 25/03/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)ทำหนังสือส่งฝ่ายคลังขอจัดสรรเงินเพิ่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 26/04/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากปากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนราคากลางใหม่ 12,927,000.- บาทและทำหนังสือส่งฝ่ายการคลังเพื่อขอจัดสรรเงินเพิ่ม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/05/2564 : ดำเนินการทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อเข้าที่ประชุมขอจัดเงินสมทบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 24/06/2564 : รอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 21/07/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 11/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากจากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้อยู่ระหว่างเสนอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 24/08/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ (ส่วนที่เหลือ)อยู่ระหว่างประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบอนุมัติงบประมาณสมทบเพิ่มเติมจำนวน 4,327,000.- บาทรวม 12,927,000.- บาท สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบอยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินกับสำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 13/09/2564 : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. คลองแยกคลองบางจาก จากซอยเจริญสนิทวงศ์ 52 ถึงจุดที่กำหนดให้ |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(ส่วนที่เหลือ) อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่แผนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

