



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,956,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สถานที่ราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรมบางจุดไม่มีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สถานที่ราชการมีความทันสมัยสะดวกสะอาดปลอดภัย
2. ลดปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในการใช้บริการอาคารสถานที่ที่ไม่มีความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงบ้านสำนักงานเขตรั้วและภูมิทัศน์ด้านหน้า
2. ปรับปรุงหลังคาทางเดินภายในสำนักงานเขต
3. ปรับปรุงลานด้านหน้าสำนักงานเขต
4. ปรับปรุงจุดรับส่งหน้าอาคารสำนักงานเขต
5. ปรับปรุงรั้วสำนักงานเขตด้านคลองบางครุ
6. ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 :ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด อยู่ระหว่างขึ้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว 15 ตค063 ประกาศ ลว 15 ตค63ขายแบบชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 15-22 ต.ค.63 ยื่นข้อเสนอ 26 ตค. 63 พิมพ์เอกสาร 27 ต.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างขึ้นตอนยกเลิกทำใหม่เนื่องจากเสนอราคาเกินกว่าราคากลางดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว.13 พย.63 ประกาศลว 13 พย.63 ขายแบบชุดละ 200 บาท ขายแบบ 5 วัน วันที่ 13-24 พย.63 ยื่นข้อเสนอ 25 พย.63 พิมพ์เอกสาร 26 พย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งวางหลักประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดรอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 :ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกตามหนังสือ สกม.ที่ กท 1905/306 ลว.2 มิ.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 11/08/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร

1. หจก.เฉลิมภาณุ
2. บจก.เจริญกรุง
3. บจก.วิวัฒน์พล
4. บจก.วีพี มาร์เก็ตติ้ง

หจก.เฉลิมภาณุ เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % อยู่ระหว่างให้ หจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้

5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
6. ตรวจร่างสัญญา
7. แจ้งวางหลักประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 24/08/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวด/(อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 13/09/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างได้รับอนุมัติเงินงวดแจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,956,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนูน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สถานที่ราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรมบางจุดไม่มีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สถานที่ราชการมีความทันสมัยสะดวกสะอาดปลอดภัย
2. ลดปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในการใช้บริการอาคารสถานที่ที่ไม่มีความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงบ้านสำนักงานเขตรั้วและภูมิทัศน์ด้านหน้า
2. ปรับปรุงหลังคาทางเดินภายในสำนักงานเขต
3. ปรับปรุงลานด้านหน้าสำนักงานเขต
4. ปรับปรุงจุดรับส่งหน้าอาคารสำนักงานเขต
5. ปรับปรุงรั้วสำนักงานเขตด้านคลองบางครุ
6. ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 :ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว 15 ตค063 ประกาศ ลว 15 ตค63ขายแบบชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 15-22 ต.ค.63 ยื่นข้อเสนอ 26 ตค. 63 พิมพ์เอกสาร 27 ต.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกทำใหม่เนื่องจากเสนอราคาเกินกว่าราคากลางดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว.13 พย.63 ประกาศลว 13 พย.63 ขายแบบชุดละ 200 บาท ขายแบบ 5 วัน วันที่ 13-24 พย.63 ยื่นข้อเสนอ 25 พย.63 พิมพ์เอกสาร 26 พย.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งวางหลักประกันสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดรอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 :ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดและรอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกตามหนังสือ สงม.ที่ กท 1905/306 ลว.2 มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร 1. หจก.เฉลิมภาณุ 2. บจก.เจริญกรุง 3. บจก.วิวัฒน์พล 4. บจก.วีพี มาร์เก็ตติ้ง หจก.เฉลิมภาณุ เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % อยู่ระหว่างให้ หจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ 5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 6. ตรวจร่างสัญญา 7. แจ้งวางหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/08/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวด/(อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 13/09/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างได้รับอนุมัติเงินงวดแจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด

รหัสโครงการ... : 50350000-3601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,956,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดิมนุช เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สถานที่ราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรมบางจุดไม่มีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้สถานที่ราชการมีความทันสมัยสะดวกสะอาดปลอดภัย
2. ลดปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในการใช้บริการอาคารสถานที่ที่ไม่มีความปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงบ้านสำนักงานเขตรั้วและภูมิทัศน์ด้านหน้า
2. ปรับปรุงหลังคาทางเดินภายในสำนักงานเขต
3. ปรับปรุงลานด้านหน้าสำนักงานเขต
4. ปรับปรุงจุดรับส่งหน้าอาคารสำนักงานเขต
5. ปรับปรุงรั้วสำนักงานเขตด้านคลองบางครุ
6. ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 :ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว 15 ตค063 ประกาศ ลว 15 ตค63ขายแบบชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 15-22 ต.ค.63 ยื่นข้อเสนอ 26 ต.ค. 63 พิมพ์เอกสาร 27 ต.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกทำใหม่เนื่องจากเสนอราคาเกินกว่าราคากลางดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว.13 พย.63 ประกาศลว 13 พย.63 ขายแบบชุดละ 200 บาท ขายแบบ 5 วัน วันที่ 13-24 พย.63 ยื่นข้อเสนอ 25 พย.63 พิมพ์เอกสาร 26 พย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งวางหลักประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดรอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 :ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกตามหนังสือ สงม.ที่ กท 1905/306 ลว.2 มิ.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร		
	1. หจก.เฉลิมภานุ 2. บจก.เจริญกรุง 3. บจก.วิวัฒน์พล 4. บจก.วีพี มาร์เก็ตติ้ง หจก.เฉลิมภานุ เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % อยู่ระหว่างให้ หจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้		
	5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 6. ตรวจร่างสัญญา 7. แจ้งวางหลักประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/08/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวด/(อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 13/09/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างได้รับอนุมัติเงินงวดแจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด  
รหัสโครงการ... : 50350000-3601  
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 1,956,400 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนูน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพิกา สุขหรือ 1517





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.3 หลักการและเหตุผล

สถานที่ราชการมีสภาพชำรุดทรุดโทรมบางจุดไม่มีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สถานที่ราชการมีความทันสมัยสะดวกสะอาดปลอดภัย
2. ลดปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในการใช้บริการอาคารสถานที่ที่ไม่มีความปลอดภัย

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงบ้านสำนักงานเขตรั้วและภูมิทัศน์ด้านหน้า
2. ปรับปรุงหลังคาทางเดินภายในสำนักงานเขต
3. ปรับปรุงลานด้านหน้าสำนักงานเขต
4. ปรับปรุงจุดรับส่งหน้าอาคารสำนักงานเขต
5. ปรับปรุงรั้วสำนักงานเขตด้านคลองบางครุ
6. ปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 :ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว 15 ตค063 ประกาศ ลว 15 ตค63ขายแบบชุดละ 200 บาท ระหว่างวันที่ 15-22 ต.ค.63 ยื่นข้อเสนอ 26 ตค. 63 พิมพ์เอกสาร 27 ต.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกทำใหม่เนื่องจากเสนอราคาเกินกว่าราคากลางดำเนินการครั้งที่ 2 รายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา ลว.13 พย.63 ประกาศลว 13 พย.63 ขายแบบชุดละ 200 บาท ขายแบบ 5 วัน วันที่ 13-24 พย.63 ยื่นข้อเสนอ 25 พย.63 พิมพ์เอกสาร 26 พย.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งวางหลักประกันสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดรอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 :ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัด รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดดำเนินการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างการขอเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิกตามหนังสือ สกม.ที่ กท 1905/306 ลว.2 มิ.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร		
	1. หจก.เฉลิมภาณุ 2. บจก.เจริญกรุง 3. บจก.วิวัฒน์พล 4. บจก.วีพี มาร์เก็ตติ้ง หจก.เฉลิมภาณุ เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % อยู่ระหว่างให้ หจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้		
	5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 6. ตรวจร่างสัญญา 7. แจ้งวางหลักประกันสัญญา		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่12 :: 24/08/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวด/(อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 13/09/2564 : ปรับปรุงสำนักงานเขตบางพลัดอยู่ระหว่างได้รับอนุมัติเงินงวดแจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

