



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีมีสุขใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)

รหัสโครงการ... : 50350000-3602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 938,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางพลัดเป็น 1 ในทั้งหมด 50

เขตของกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในกลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือเดิมคือเป็นพื้นที่รอบนอกแต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายเมืองสภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าระหว่างที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมามีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ตลอดแนว

การสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับประชากรที่จะมากขึ้นในอนาคต เขตบางพลัดมีชุมชนเป็นจำนวนมากถึง 48 ชุมชนมีสภาพปัญหาต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้เกิดความสะอาดปลอดภัยต่อประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมาก

จึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีมีสุขใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)

เพื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับความสะอาดสบายและปลอดภัยในการเดินทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มทางเดินสาธารณะให้มากขึ้น
2. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโครงสร้างค.ส.ล.มีความมั่นคงแข็งแรง
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้เส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รื้อพื้นทางเดิน ค.ส.ล.พร้อมฐานจากเดิม
2. สร้างฐานรากพร้อมคาน ค.ส.ล. จำนวน 30 ฐาน
3. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม
4. ติดตั้งราวกันตก
5. สร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. 1 แห่ง
6. ปรับพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม
7. สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
8. รื้อพื้นทางเดิน ค.ส.ล. เดิม
9. รื้อราวกันตกเดิมพร้อมติดตั้ง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีมีสุขใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีมีสุขใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างขั้นตอนบจ.เจริญกรุง 81 เสนอราคา 797,300 บาท		
	1. แจ่งวางหลักประกันสัญญา		
	2. ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีมีสุขใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรอขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีมีสุขใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) รอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 2/22/2021 :โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/03/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) ดำเนินการปฏิบัติงานเตรียมการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 26/04/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด/และรอลงนามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรออนุมัติเงินงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/08/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) อยู่ระหว่างพิมพ์เอกสารการเสนอราคา 16 กค.64 ชื่อ 6 ราย ยื่น 4 ราย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หจก.เฉลิมภานุ 2. บจก.วัฒนพัฒนา 3. บจก.เจริญกรุง 4.บจก.กนกพลก่อสร้าง <p>บจก.เจริญกรุง 81 เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % อยู่ระหว่างให้บจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 6. จรวจร่างสัญญา 7. แจ่งวางหลักประกันสัญญา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/08/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 13/09/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวดได้รับอนุมัติเงินงวดแจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)

รหัสโครงการ... : 50350000-3602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 938,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนูน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขหรั่ง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางพลัดเป็น 1 ในทั้งหมด 50

เขตของกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือเดิมคือเป็นพื้นที่รอบนอกแต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายเมืองสภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าระหว่างที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมีรถไฟสายสีน้ำเงินพาดผ่านถนนเจริญสินทวงศ์ตลอดแนว

การสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับประชากรที่จะมากขึ้นในอนาคต เขตบางพลัดมีชุมชนเป็นจำนวนมากถึง 48 ชุมชนมีสภาพปัญหาต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้เกิดความสะอาดปลอดภัยต่อประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมาก

จึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)

เพื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับความสะอาดปลอดภัยและปลอดภัยในการเดินทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มทางเดินสาธารณะให้มากขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโครงสร้างค.ส.ล.มีความมั่นคงแข็งแรง
- 3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้เส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1. รื้อพื้นทางเดิน ค.ส.ล.พร้อมฐานจากเดิม
- 2. สร้างฐานรากพร้อมคาน ค.ส.ล. จำนวน 30 ฐาน
- 3. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม
- 4. ติดตั้งราวกันตก
- 5. สร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. 1 แห่ง
- 6. ปรับพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม
- 7. สร้างพื้น ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
- 8. รื้อพื้นทางเดิน ค.ส.ล. เดิม
- 9. รื้อราวกันตกเดิมพร้อมติดตั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างขั้นตอนบจ.เจริญกรุง 81 เสนอราคา 797,300 บาท		
	1. แจงวางหลักประกันสัญญา 2. ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรอขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) รอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 :โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) ดำเนินการปฏิบัติงานเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด/และรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) อยู่ระหว่างพิมพ์เอกสารการเสนอราคา 16 กค.64 ข้อ 6 ราย ยื่น 4 ราย		
	1. หจก.เฉลิมกาญจน์ 2. บจก.วัฒนพัฒนา		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำอยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/30/2020 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างขั้นตอนบจ.เจริญกรุง 81 เสนอราคา 797,300 บาท 1. แจงวางหลักประกันสัญญา 2. ตรวจสอบร่างสัญญา
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/12/2563 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรอขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/01/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) รอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวด
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/22/2021 :โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท ราชรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2564 : ครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) ดำเนินการปฏิบัติงานเตรียมการ
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/04/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด/และรอลงนามสัญญา
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรออนุมัติเงินงวด
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิก
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/08/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) อยู่ระหว่างพิมพ์เอกสารการเสนอราคา 16 กค.64 ชื่อ 6 ราย ยื่น 4 ราย 1. หจก.เฉลิมภาม 2. บจก.วิวัฒน์พัฒนา 3. บจก.เจริญกรุง 4. บจก.กนกพลก่อสร้าง บจก.เจริญกรุง 81 เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % อยู่ระหว่างให้บจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ 5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 6. ตรวจสอบร่างสัญญา 7. แจงวางหลักประกันสัญญา
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวด
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/09/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวดได้รับอนุมัติเงินงวดแจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)

รหัสโครงการ... : 50350000-3602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 938,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรปภา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางพลัดเป็น 1 ในทั้งหมด 50

เขตของกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือเดิมคือเป็นพื้นที่รอบนอกแต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายเมืองสภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าระหว่างที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมามีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่านถนนจรดวิถีถวัติตลอดแนว การสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับประชากรที่จะมากขึ้นในอนาคต เขตบางพลัดมีชุมชนเป็นจำนวนมากถึง 48 ชุมชนมีสภาพปัญหาต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้เกิดความสะอาดปลอดภัยต่อประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมาก จึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมมือใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) เพื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับความสะอาดสบายและปลอดภัยในการเดินทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มทางเดินสาธารณะให้มากขึ้น
2. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโครงสร้างค.ส.ล.มีความมั่นคงแข็งแรง
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้เส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. รื้อพื้นทางเดิน ค.ส.ล.พร้อมฐานจากเดิม
2. สร้างฐานรากพร้อมคาน ค.ส.ล. จำนวน 30 ฐาน
3. สร้างทางเดิน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม
4. ติดตั้งราวกันตก
5. สร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. 1 แห่ง
6. ปรับพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม
7. สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
8. รื้อพื้นทางเดิน ค.ส.ล. เดิม
9. รื้อราวกันตกเดิมพร้อมติดตั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมมือใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมมือใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างขั้นตอนบจ.เจริญกรุง 81 เสนอราคา 797,300 บาท		
	1. แจงวางหลักประกันสัญญา		
	2. ตรวจสอบสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมมือใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรอขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมมือใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) รอลงนามสัญญารวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 :โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมมือใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีร่วมมือใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) ดำเนินการปฏิบัติงานเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 26/04/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีรวมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด/และรอลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการรออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการยกเลิก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 11/08/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีรวมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) อยู่ระหว่างพิมพ์เอกสารการเสนอราคา 16 กค.64 ชื่อ 6 ราย ยื่น 4 ราย 1. หจก.เฉลิมภานู 2. บจก.วัฒนพัฒนา 3. บจก.เจริญกรุง 4. บจก.กนกพลก่อสร้าง บจก.เจริญกรุง 81 เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15 % อยู่ระหว่างให้บจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ 5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 6. จรวจร่างสัญญา 7. แจงวางหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 24/08/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีรวมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ)อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 13/09/2564 : โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยู่ดีรวมใจ (จากบ้านเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ำ) อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวดได้รับอนุมัติเงินงวดแจ้งผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

