



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงขอยเจริญ64 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50350000-3603

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 544,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางพลัดเป็น 1 ในทั้งหมด 50

เขตของกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือเดิมคือเป็นพื้นที่รอบนอกแต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายเมืองสภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าระหว่างที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมามีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่านถนนเจริญสนิทวงศ์ตลอดแนว

การสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับประชากรที่จะมากขึ้นในอนาคต เขตบางพลัดมีชุมชนเป็นจำนวนมากถึง 48 ชุมชนมีสภาพปัญหาต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้เกิดความสะอาดปลอดภัยต่อประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมาก จึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล.

เพื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับความสะอาดปลอดภัยในการเดินทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มทางเดินสาธารณะให้มากขึ้น
2. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโครงสร้างค.ส.ล.มีความมั่นคงแข็งแรง
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้เส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1 สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่ 1377 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงขอยเจริญ64 แยก

8อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงขอยเจริญ64 แยก 8อยู่ระหว่างขั้นตอน

1. รอหลักประกันสัญญา

2. ตรวจสอบร่างสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงขอยเจริญ64 แยก

8อยู่ระหว่างรอขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงขอยเจริญ64 แยก 8 รอลงนามสัญญา

รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/22/2021 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงขอยเจริญ64 แยก 8:

อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่าย

และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงขอยเจริญ64 แยก 8

ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงขอยเจริญ64 แยก 8

อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการรออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกตามหนังสือ สงม.ที่ กท 1905/306 ลว. 2 มิ.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 11/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 พิมพ์เอกสารการเสนอราคา 16 กค.64 ชื่อ 6 ราย ยื่น 5 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร 1. หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง 2. หจก.เฉลิมภาณุ 3. บจก.เอวี.วิศวกรรม 4. บจก.เจริญกรพุง 81 5. บจก.ชูสเวล บจก.เจริญกรุง 81 เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% อยู่ระหว่างให้บจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการการได้ 6. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้าง 7. ตรวจสอบร่างสัญญา 8. แจ้งวางหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 24/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 31/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง รอผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา คาดว่าจะลงนามภายในเดือนกันยายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 13/09/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 อยู่ระหว่าง 1. ขออนุมัติเงินประจำงวด 2. อนุมัติเงินประจำงวด 24 สิงหาคม 2564 3. แจ้งบจก.วางหลักประกันสัญญา 4. วางหลักประกันสัญญา 5. ลงนามสัญญา 6. ดำเนินการตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8

รหัสโครงการ... : 50350000-3603

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 544,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนูน

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรปภา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางพลัดเป็น 1 ในทั้งหมด 50

เขตของกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือเดิมคือเป็นพื้นที่รอบนอกแต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายเมืองสภาพทั่วไปเป็น

แหล่งการค้าระหว่างที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมามีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ตลอดแนว

การสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับประชากรที่จะมากขึ้นในอนาคต เขตบางพลัดมีชุมชนเป็นจำนวนมากถึง 48

ชุมชนมีสภาพปัญหาต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้เกิดความสะดวกปลอดภัยต่อประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมาก

จึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล.

เพื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. เพื่อเพิ่มทางเดินสาธารณะให้มากขึ้น
2. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโครงสร้างค.ส.ล.มีความมั่นคงแข็งแรง
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้เส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่ 1377 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8อยู่ระหว่างชั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8อยู่ระหว่างชั้นตอน		
	1. รอทักประกันสัญญา 2. ตรวจร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8อยู่ระหว่างรอขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 รอลงนามสัญญา รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8: อยู่ระหว่างชั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการรออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกตามหนังสือ สงม.ที่ กท 1905/306 ลว. 2 มิ.ย. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 พิมพ์เอกสารการเสนอราคา 16 กค.64 ชื่อ 6 ราย ยื่น 5 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร		
	1. หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง 2. หจก.เฉลิมภาณุ 3. บจก.เอวี.วิศวกรรม 4. บจก.เจริญกรพุง 81 5. บจก.ชูสเวล บจก.เจริญกรุง 81 เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% อยู่ระหว่างให้บจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการการได้		
	6. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 7. ตรวจร่างสัญญา 8. แจ้งวางหลักประกันสัญญา		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12	:: 24/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง รื้อผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา คาดว่าจะลงนามภายในเดือนกันยายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 13/09/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่าง			
	1. ขออนุมัติเงินประจำงวด			
	2. อนุมัติเงินประจำงวด 24 สิงหาคม 2564			
	3. แจ้งบจก.วางหลักประกันสัญญา			
	4. วางหลักประกันสัญญา			
	5. ลงนามสัญญา			
	6. ดำเนินการตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8
รหัสโครงการ...	50350000-3603
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	544,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นายเดิมสุข เกื้อหนูน
ผู้ประสานงาน สยป :	นางสาววรปภา สุขหรั่ง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางพลัดเป็น 1 ในทั้งหมด 50 เขตของกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือเดิมคือเป็นพื้นที่รอบนอกแต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายเมืองสภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าระหว่างที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่านถนนเจริญสนิทวงศ์ตลอดแนว การสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับประชากรที่จะมากขึ้นในอนาคต เขตบางพลัดมีชุมชนเป็นจำนวนมากถึง 48 ชุมชนมีสภาพปัญหาต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้เกิดความสะอาดปลอดภัยต่อประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมาก จึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. เพื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับความสะอาดสบายและปลอดภัยในการเดินทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มทางเดินสาธารณะให้มากขึ้น
2. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโครงสร้างค.ส.ล.มีความมั่นคงแข็งแรง
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้เส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่ 1377 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธฯ ย่อย :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ :	**** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด...	: มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างขั้นตอน			
	1. รื้อหลักประกันสัญญา			
	2. ตรวจร่างสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 21/12/2563 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างรอขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 รอลงนามสัญญา รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 2/22/2021 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8: อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/03/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานเตรียมการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/04/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/05/2564 : ดำเนินการรออนุมัติเงินงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกตามหนังสือ สงม.ที่ กท 1905/306 ลว. 2 มิ.ย. 64</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 11/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 พิมพ์เอกสารการเสนอราคา 16 กค.64 ชื่อ 6 ราย ยื่น 5 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หจก.ส.วิชัยก่อสร้าง 2. หจก.เฉลิมภานู 3. บจก.เอวี.วิศวกรรม 4. บจก.เจริญกรฟง 81 5. บจก.ชูสเวล <p>บจก.เจริญกรุง 81 เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% อยู่ระหว่างให้บจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการการได้</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง 7. ตรวจสอบร่างสัญญา 8. แจ้งวางหลักประกันสัญญา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 31/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง รอผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา คาดว่าจะลงนามภายในเดือนกันยายน 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 13/09/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขออนุมัติเงินประจำงวด 2. อนุมัติเงินประจำงวด 24 สิงหาคม 2564 3. แจ้งบจก.วางหลักประกันสัญญา 4. วางหลักประกันสัญญา 5. ลงนามสัญญา 6. ดำเนินการตามสัญญา <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8





รหัสโครงการ...





: 50350000-3603





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
งบประมาณที่ได้รับ : 544,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางพลัด / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเต็มสุข เกื้อหนู

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรพลา สุขห่อง 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางพลัดเป็น 1 ในทั้งหมด 50 เขตของกรุงเทพมหานครจัดอยู่ในกลุ่มกรุงเทพมหานครเดิมคือเป็นพื้นที่รอบนอกแต่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายเมืองสภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าระหว่างที่อยู่อาศัยหนาแน่นมากประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมามีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่านถนนจรัญสนิทวงศ์ตลอดแนว การสร้างอาคารพักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับประชากรที่จะมากขึ้นในอนาคต เขตบางพลัดมีชุมชนเป็นจำนวนมากถึง 48 ชุมชนมีสภาพปัญหาต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงดูแลให้เกิดความสะอาดปลอดภัยต่อประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นจำนวนมาก จึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหามาโดยการปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. เพื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จทำให้ประชาชนได้รับความสะอาดสบายและปลอดภัยในการเดินทางสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มทางเดินสาธารณะให้มากขึ้น
2. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโครงสร้างค.ส.ล.มีความมั่นคงแข็งแรง
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้เส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. พื้นที่ 1377 ตร.ม.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปี 2564 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างชั้นตอนรายงานขอจ้างและจัดทำเอกสารประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างชั้นตอน		
	1. รอหลักประกันสัญญา 2. ตรวจสอบร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างรอขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 รอลงนามสัญญา รวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/22/2021 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8: อยู่ระหว่างชั้นตอน...รายงานผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภท รายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 ข้อ 22 (4) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนจรัญสนิทวงศ์ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติเงินงวดและรอลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : ดำเนินการรออนุมัติเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกตามหนังสือ สงม.ที่ กท 1905/306 ลว. 2 มิ.ย. 64		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างรอสภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 11/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 พิมพ์เอกสารการเสนอราคา 16 กค.64 ชื่อ 6 ราย ยื่น 5 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร		
	1. หจก.ส.ทวีชัยก่อสร้าง		
	2. หจก.เฉลิมภาณุ		
	3. บจก.เอวี.วิศวกรรม		
	4. บจก.เจริญกรพุง 81		
	5. บจก.ชูสเวล		
	บจก.เจริญกรุง 81 เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% อยู่ระหว่างให้บจก.ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้		
	6. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง		
	7. ตรวจสอบร่างสัญญา		
	8. แจ้งวางหลักประกันสัญญา		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง รอผู้รับจ้างวางหลักประกันสัญญา คาดว่าจะลงนามภายในเดือนกันยายน 2564		
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/09/2564 : ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญสนิทวงศ์ 64 (วัดสิงห์) จากถนนเจริญสนิทวงศ์ ถึงซอยเจริญ64 แยก 8อยู่ระหว่าง		
	1. ขออนุมัติเงินประจำงวด		
	2. อนุมัติเงินประจำงวด 24 สิงหาคม 2564		
	3.แจ้งบจก.วางหลักประกันสัญญา		
	4. วางหลักประกันสัญญา		
	5. ลงนามสัญญา		
	6. ดำเนินการตามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

