



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก(ศิลปเดชคาร)

รหัสโครงการ... : 50360000-3527

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 802,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : - หัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้ากลุ่มงานโครงการฯ โทร 02 427 6488 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณดา ศิริวัฒน์

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อทำการปรับปรุงหลังคาซึ่งใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด น้ำรั่วซึมลงสู่ฝ้าเพดานของห้องเรียน และภายในห้องเรียน ให้ใช้การได้ตามปกติ
- เพื่อทำการปรับปรุงหลังคา และรางน้ำฝน ซึ่งใช้งานมานานมีสภาพชำรุด น้ำรั่วซึมลงสู่ด้านล่าง ให้ใช้การได้ตามปกติ
- เพื่อทำการปรับปรุงพื้นและบริเวณรับน้ำฝนเดิมซึ่งไม่มีรางรับน้ำ มีคราบตะไคร่บริเวณพื้นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อชีวิต
- เนื่องจากสีเดิม มีสภาพหลุดร่อน ชำรุดทรุดโทรม ทำให้อาคารดูไม่เหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 4 ตามแบบ ขจท.24-1/61 จำนวน 10 ห้อง
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลห้องน้ำครู อาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 6 ห้อง
- ปรับปรุงอ่างล้างมือนักเรียนบนอาคารเรียน ตามแบบ ขจท.24-2/61 จำนวน 6 แห่ง
- ปรับปรุงยกระดับพื้นสนามและรางระบายน้ำเดิม ตามแบบ ขจท.24-3/61 พื้นที่ประมาณ 1,890 ตร.ม.
- ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ตามแบบ ขจท.24-4/61 พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
- ปรับปรุงหลังคาเวที ตามแบบ ขจท.24-5/61 พื้นที่ 100 ตร.ม.
- สร้างฐานรองรับถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ขจท.24-8/61 จำนวน 1 แห่ง
- ติดตั้งท่อดูดควันพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3,500 CFM 220 V จำนวน 2 ชุด
- สร้างรั้วตาข่ายที่เก็บถังแก๊ส พร้อมเดินท่อแก๊สเหล็กดำไร้ตะเข็บ ตามแบบ ขจท.24-10/61 จำนวน 1 แห่ง
- ครุภัณฑ์
 - เตาหุงต้มสแตนเลส 2 หัวเตา ขนาด 1,700 x 850 x 750 + 150 มม. 2 ชุด
 - เตาหุงต้มสแตนเลส 2 หัวเตา ขนาด 850 x 850 x 750 + 150 มม. 1 ชุด
 - ตู้เก็บของสแตนเลสติดผนัง ขนาด 1,200 x 400 x 600 มม. 2 ชุด
 - ตู้เก็บของสแตนเลสติดผนัง แบบเปิด ขนาด 2,000 x 762 x 850 มม. 2 ชุด
 - ชั้นวางของสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 2,000 x 800 x 1,500 มม. 2 ชุด
 - ที่ล้างภาชนะสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 2,000 x 800 x 1,500 มม. 2 ชุด
 - ที่ล้างภาชนะสแตนเลสแบบ 2 หลุม ขนาด 2,000 x 762 x 750+ 150 มม. 2 ชุด
 - ชุดฝาครอบดูดควันสแตนเลสติดผนังขนาด 1,700 x 950 x 500 มม. 1 ชุด
 - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร 1 ใบ
 - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร 1 ใบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (งานประจำ1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2563

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 14/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 3/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 1/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 8/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 675,990 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

