



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 616,779 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหาสภาพแวดล้อม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตจอมทอง เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving Bangkok)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรองมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 สะพาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน ๖ รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 616,779 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/04/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 18/05/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11 :: 14/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 616,779 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด

เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตจอมทอง เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรอมมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving Bangkok)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรอมมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 สะพาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 616,779 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/04/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/05/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในปีงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 616,779 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหาเสียดัด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด

เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตจอมทอง เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรองมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving Bangkok)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรองมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะที่สาหัส

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 สะพาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 13/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 616,779 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 10/04/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 18/05/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50360000-7153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 616,779 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตจอมทอง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรางคณา ศิริวัฒน์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาการจราจร ปัญหาสภาพแวดล้อม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย

สำนักงานเขตจอมทอง เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต ซึ่งเป็นการเพิ่มประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ ที่เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น เป็นพื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นแหล่งกรอมมลภาวะของเมือง และรองรับกิจกรรมทางสังคม ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving Bangkok)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
2. เพื่อช่วยกรอมมลภาวะของเมือง ลดภาวะโลกร้อน
3. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มรื่นและความสวยงาม
4. เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกรานที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 สะพาน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน ๖ รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบวัสดุภายใน 30 วัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 13/03/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 6 รายการ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 616,779 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 10/04/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ตามรูปแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/05/2566 : ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ตามแบบที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/06/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 17/08/2566 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานลอยคนข้ามถนน ถนนพระรามที่ 2, ถนนสุขสวัสดิ์ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 14/09/2566 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในงบประมาณ 2566 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

