



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวิชาการ

รหัสโครงการ... : 50370000-3193

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,449,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,449,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวารินทร์ บุญอมร โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.
- เพื่อปรับปรุงห้องน้ำครูชั้นที่ 1 อาคาร 3 ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชานพักบันไดชั้นที่ 1 - 3 อาคาร 5
- เพื่อปรับปรุงห้องซ่อมดนตรี หลังอาคาร 3
- เพื่อปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร พื้นที่ประมาณ 270 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงโรงเรียนวิชูทิศ ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยจัดจ้างผู้รับจ้างมาทำการปรับปรุง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญาและแจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันประกอบการทำสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญาจ้าง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
1. ปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.			
2. ปรับปรุงห้องน้ำครูชั้นที่ 1 อาคาร 3 ห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ชานพักบันไดชั้นที่ 1 - 3 อาคาร 5			
3. ปรับปรุงห้องซ่อมดนตรี หลังอาคาร 3			
4. ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร พื้นที่ประมาณ 270 ตร.ม.			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 1,449,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

