



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงขอยเลิศแก้ว

รหัสโครงการ... : 50370000-3196

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,346,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการระบายน้ำมีความคล่องตัว
2. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการจราจรมีความคล่องตัว สะดวก สบาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 2.1 ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. และบ่อพักท่อระบายน้ำเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 651 ตร.ม.
 - 2.2 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 328 ม.
 - 2.3 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 57 บ่อ
 - 2.4 สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 118 ม.
 - 2.5 สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 42 บ่อ
 - 2.6 สร้างรางวี ค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 608 ม.
 - 2.7 สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 651 ตร.ม.
 - 2.8 สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,403 ตร.ม.
 - 2.9 สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 373 ตร.ม.
- ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดภัยอุบัติเหตุจาก สิ่งปลูกสร้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และท่อระบายน้ำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 19/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผู้รับจ้างนำหลักประกันมาประกอบการทำสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (การประปาวางท่อประปาชั่วคราว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ย้ายท่อประปาชั่วคราว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตดินแดงมีหนังสือที่ กท 7603/1688 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานประปาสาขาพญาไทให้เร่งเข้าดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา และสำนักงานการประปาสาขาพญาไท มีหนังสือที่ มท 5440-2-2.2/10238 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แจ้งว่าอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเข้าดำเนินการได้ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานการประปาเข้าดำเนินการย้ายท่อประปาชั่วคราว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประปาเข้าดำเนินการย้ายท่อประปาชั่วคราว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือประสานการประปาเข้าดำเนินการย้ายท่อประปาชั่วคราว		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทูลเกล้าฯ ค.ส.ล. เติม เพื่อวางท่อระบายน้ำ		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (วางท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ)		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2563 : ดำเนินการตามสัญญา (วางท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก สร้างรางวีและไหล่ทาง)		
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 6/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

