



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงขอยแยกขอยประชาสงเคราะห์ 45

รหัสโครงการ... : 50370000-3272

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 836,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการระบายน้ำมีความคล่องตัว
2. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการจราจรมีความคล่องตัว สะดวก สบาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย
 2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
 3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
 4. สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
 5. สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
 6. สร้างรางวี ค.ส.ล.
 7. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
 8. สร้างผิวทาง ค.ส.ล.
 9. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.
- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการตามสัญญา (วางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก ทูบร้อยพื้นเดิมพร้อมขนย้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ใบขอเบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 664,234 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงขอยแยกขอยประชาสงเคราะห์ 45

รหัสโครงการ... : 50370000-3272

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 836,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการระบายน้ำมีความคล่องตัว
2. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการจราจรมีความคล่องตัว สะดวก สบาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบร้อยผิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย
2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
4. สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
5. สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
6. สร้างรางวี ค.ส.ล.
7. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
8. สร้างผิวทาง ค.ส.ล.
9. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการตามสัญญา (วางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก ทูบร้อยพื้นเดิมพร้อมขนย้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ใบขอเบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 664,234 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยประชาสงเคราะห์ 45

รหัสโครงการ... : 50370000-3272

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 836,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจราจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการระบายน้ำมีความคล่องตัว
2. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. เพื่อการจรรจรมีความคล่องตัว สะดวก สบาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบรีอฝิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย
2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
4. สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
5. สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.
6. สร้างรางวี ค.ส.ล.
7. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
8. สร้างฝิวทาง ค.ส.ล.
9. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการตามสัญญา (วางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก ทูบรีอฝิวพื้นเดิมพร้อมขนย้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ใบขอเบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 664,234 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงขอยแยกขอยประชาสงเคราะห์ 45

รหัสโครงการ... : 50370000-3272

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 836,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายดิษฐวัฒน์ นรพันธ์เจริญ โทร. 5363

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการจรรจรมีความคล่องตัว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการระบายน้ำมีความคล่องตัว
2. เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการจรรจรมีความคล่องตัว สะดวก สบาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบรีอฝิวทาง ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนย้าย
2. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ
4. สร้างท่อลอด ค.ส.ล.
5. สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 6. สร้างรางวี ค.ส.ล.
 - 7. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น
 - 8. สร้างผิวทาง ค.ส.ล.
 - 9. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.
- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : ดำเนินการตามสัญญา (วางท่อระบายน้ำ สร้างบ่อพัก ทูบร้อยพื้นเดิมพร้อมขนย้าย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ส่งมอบงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : รวบรวมเอกสารส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบก่อนจัดพิมพ์ใบขอเบิก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : เบิกจ่ายเงินแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 664,234 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

