



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50380000-3157

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,300,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 756,265 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสมจิตร จันพโรจน์

ผู้ประสานงาน สยป : คุณกิริต เจิมจูง

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

ให้สำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการพัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าในพื้นที่โดยรวมของกรุงเทพมหานครให้พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความสวยงามร่มรื่นและเป็นระเบียบ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดมลภาวะเป็นพิษ
3. เพื่อเพิ่มความร่มรื่นและความสวยงาม

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้า พร้อมทั้งซ่อมแซมคอกต้นไม้ยืนต้นถนนอ่อนนุช ทั้ง 2 ฝั่ง
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ประดับสวนถนนบริเวณทางเท้าถนนรามคำแหงทั้ง 2 ฝั่ง
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูกซ่อมแซมไม้ยืนต้นบริเวณทางเท้าถนนคูขนนมอเดอร์เวย์ทั้ง 2 ฝั่ง

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |                                                                                                                        |                |                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 24/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจพื้นที่                                                                         |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่                                                                   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 17/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเอกสารประกาศแผน                                                                 |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 16 มกราคม - 25 มกราคม 2562 |                |                     |
|                 | ยื่นเสนอราคาวันที่ 28 มกราคม 2562 เปิดซองเสนอราคา วันที่ 29 มกราคม 2562                                                |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 9/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และระหว่างรออุทธรณ์ ภายใน 7 วัน                             |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 20/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอรับใบแจ้งหนี้                                                                       |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท                                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 1/4/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                                                             |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 756,265 บาท                                        | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....