



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 60

รหัสโครงการ... : 50380000-3170

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,490,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทวีวัส สมตน สถาปนิกปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณาการงานโยธา : 0816121 918393

1.3 หลักการและเหตุผล

- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ถนนมีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง (ถนนสายหลัก สะพานข้ามทางแยก ทางแยก ทางลอด)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ

- จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ และประมาณราคาก่อสร้าง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ 2. ประมาณราคาก่อสร้าง

-ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ
โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน
พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ตรอก ซอย
ในพื้นที่เขตสวนหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งจัดทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฯ ต่อไปตามลำดับ และได้ผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
- ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ถนน ตรอก ซอย ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ
- ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ออกหนังสือวางค้ำประกันสัญญา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ
โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน
พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน
1. สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ
2. ประมาณราคาก่อสร้าง
3. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
4. คณะอนุกรรมการฯจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
5. ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
6. วิศวกรโยธา สถาปนิก และนายช่างโยธา จัดทำรูปแบบ รายการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
7. ประมาณราคาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
8. ร่างขอบเขตของงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>9. ดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญาจ้างเหมาฯแล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตามสัญญาจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯ ตามสัญญาจ้างฯ</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเหมาฯ ไม่เข้าดำเนินการ คาดว่าอาจบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาฯ</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯ ค่าเข้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ ส่งมอบงาน</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>5/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 60

รหัสโครงการ... : 50380000-3170

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,490,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายทวีวิศ สมตน สถาปนิกปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการก่อสร้างแ ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติต เจิมจรุง

1.3 หลักการและเหตุผล

- ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ถนนมีการเชื่อมโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิมโดยการก่อสร้าง (ถนนสายหลัก สะพานข้ามทางแยก ทางแยก ทางลอด)

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- รายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ

- จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่รับผิดชอบ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ : ๒.๓.๑ การดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนครั้งของการรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ตรอกซอยในพื้นที่รับผิดชอบ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 25/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ และประมาณราคาก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 20/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ 2. ประมาณราคาก่อสร้าง - ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตสวนหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งจัดทำสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฯ ต่อไปตามลำดับ และได้ผู้รับจ้างเหมาปรับปรุงแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 10/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ถนน ตรอก ซอย ที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณ - ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - ออกหนังสือวางค้ำประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 12/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... <input type="checkbox"/> ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน 1. สำรวจพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการ 2. ประมาณราคาก่อสร้าง 3. ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 4. คณะอนุกรรมการฯจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด 5. ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 6. วิศวกรโยธา สถาปนิก และนายช่างโยธา จัดทำรูปแบบ รายการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7. ประมาณราคาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 8. ร่างขอบเขตของงาน 9. ดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงนามในสัญญาจ้างเหมาฯแล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงฯตามสัญญาจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 12/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... <input type="checkbox"/> ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯ ตามสัญญาจ้างฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน - ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 21/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับจ้างเหมาฯ ไม่เข้าดำเนินการ คาดว่าอาจบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... <input type="checkbox"/> ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน		
	- ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้าง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	:: 10/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ	
	โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน		
	พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน		
	ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯ ถ้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาฯ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	:: 6/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-□ถนน ตรอก ซอย ที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงในพื้นที่รับผิดชอบภายในปีงบประมาณนั้นๆ	
	โดยหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการทุกเดือน		
	พร้อมแผนงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน		
	- ก่อสร้างปรับปรุงโครงการฯตามสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ ส่งมอบงาน		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	:: 5/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

