



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

รหัสโครงการ... : 50380000-3223

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,463,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,049,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา ทองดี

ผู้ประสานงาน สยป : นายกฤษิต เจิมจรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรงปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 1/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 3/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 7/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข                                |                |                     |
|                  | ประเมินจัดลำดับความเร่งด่วนในแต่ละบริเวณที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่ในโรงเรียนวัดทองใน                 |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 14/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด เนื่องจากได้ผู้รับจ้างโครงการ                                      |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 6/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจร่างสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง "หจก. โอ.ซี.เอส. บางกอก" กำหนดงานแล้วเสร็จ 90 วัน            |                |                     |
|                  | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 1/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน ดำเนินการไปแล้ว 10% |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน                                   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 2/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการรายงานผลการตรวจรับงาน   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 1/8/2562 : ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                              |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,049,000 บาท                               | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองโหนด

รหัสโครงการ... : 50380000-3223

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,463,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,049,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปวีณา ทองดี

ผู้ประสานงาน สยป : นายกฤษิต เจิมจรุง

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรงปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาสภาพอนามัยให้กับผู้เรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |  |                |                     |
|------------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 1/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 3/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 7/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข                                  |  |                |                     |
|                  | ประเมินจัดลำดับความเร่งด่วนในแต่ละบริเวณที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่ในโรงเรียนวัดทองโหนด                 |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 14/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด เนื่องจากได้ผู้รับจ้างโครงการ  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 6/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การตรวจร่างสัญญา  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 1/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้าง "หจก. ไอ.ซี.เอส. บางกอก" กำหนดงานแล้วเสร็จ 90 วัน              |  |                |                     |
|                  | อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญา  |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 1/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามสัญญาปรับปรุงโรงเรียนวัดทองโหนด ดำเนินการไปแล้ว 10% |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 5/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองโหนด                                   |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท          | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 2/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการรายงานผลการตรวจรับงาน   |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %   | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท         | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 1/8/2562 : ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองโหนด แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว                              |  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %  | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,049,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

