



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

รหัสโครงการ... : 50380000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 476,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 475,860 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑินและ โทร 02-322-4672

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรงปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

2. เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดทาคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทาคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสรรหาบริษัทก่อสร้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 475,860 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

รหัสโครงการ... : 50380000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 476,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 475,860 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑินและ โทร 02-322-4672

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรงปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน  
2. เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสรรหาบริษัทก่อสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 475,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

รหัสโครงการ... : 50380000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 476,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 475,860 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑและ โทร 02-322-4672

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
- ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดทาคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสรรหาบริษัทก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 475,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน

รหัสโครงการ... : 50380000-3259

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 476,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 475,860 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑและ โทร 02-322-4672

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรงปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
- 2.เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โรงเรียนมีอาคารเรียนที่อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมขออนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดทาคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสรรหาบริษัทก่อสร้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 475,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

