





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.3 เพื่อให้เกิดความสะดวกลดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบลำรางในชุมชนอรัญบุรีอ บริเวณคลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 1. ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด 2. ได้ผู้รับจ้างดำเนินการตามโครงการแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดทำเอกสารจัดจ้างขั้นตอนจัดทำสัญญากับผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญาจ้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบลำรางในชุมชนอรัญบุรีอ บริเวณคลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด ผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ดำเนินการติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบลำรางในชุมชนอรัญบุรีอ บริเวณคลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบลำรางในชุมชนอรัญบุรีอ บริเวณคลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50380000-7000

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 747,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 684,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบลำรางในชุมชนอรัญบุรีอ บริเวณคลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- 2.2 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- 2.3 เพื่อให้เกิดความสะดวกลดภัยของประชาชนที่สัญจรบนถนนและทางเท้า

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดินเลียบลำรางในชุมชนอรัญบุรีอ บริเวณคลองพระโขนงถึงจุดที่กำหนด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 1. ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด 2. ได้ผู้รับจ้างดำเนินการตามโครงการแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : จัดทำเอกสารจัดจ้างขั้นตอนจัดทำสัญญากับผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

