



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยปรีตีพนมมยงค์ 31

รหัสโครงการ... : 50390000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,170,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร.023813689

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีวางจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปัจจุบันมีวางจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง
- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
- เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
- เพื่อให้การจราจรสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 285 ม.
- สร้างบ่อพักระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 42 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 18 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 และฝาเรียบตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 1 บ่อ
- ทูบหรือขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 50 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 และฝาเรียบตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 50 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หินเกลี้ยง 0.10 ตาม มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 7.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยบริติพมมยงค์ 31

รหัสโครงการ... : 50390000-3383

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 5,170,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร.023813689

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีจากรางและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปัจจุบันมีจากรางและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง
- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
- เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
- เพื่อให้การจราจรสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 285 ม.
- สร้างบ่อพักระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาเหล็กหล่อเหนียวชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน 42 บ่อ
- สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 18 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 และฝาเรียบตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 1 บ่อ
- ทูบหรือขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 50 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 และฝาเรียบตามแบบ ผ.1/53 จำนวน 50 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ตาม มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 1 ม. หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 285 ตร.ม.
- สร้างผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม PRIME COAT กว้างประมาณ 7.20 ม. เนื้อที่ประมาณ 2,300 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

