



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสุขุมวิท 7 จากถนนสุขุมวิทถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-3384

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,140,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร.023813689

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปัจจุบันมีจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง
- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
- เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
- เพื่อให้การจราจรสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 370 ม.
- สร้างบ่อพักระบายน้ำในทางเท้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม ตามแบบ มน.-04. พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า จำนวน 32 บ่อ
- ทูบหรือขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทั้ง จำนวน 32 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า จำนวน 32 บ่อ
- ทูบหรือคันทันเดิมพร้อมชนทั้ง ยาวประมาณ 600 ม.
- สร้างคันทันหล่อในพื้นที่ หน้า 0.20 ม. ตามแบบ มท -05 ยาวประมาณ 600 ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทัน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 55 ช่อง
- ทูบหรือทางเท้าพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 * 0.40 * 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 1 ม. เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4.60 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,860 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผนงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุง			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2563 :			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยสุขุมวิท 7 จากถนนสุขุมวิทถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-3384

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,140,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร.023813689

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิสาสตร์ โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผิวจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปัจจุบันผิวจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง
- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก
- เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม
- เพื่อให้การจราจรสะดวก

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-04 ยาวประมาณ 370 ม.
- สร้างบ่อพักระบายน้ำในทางเท้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม ตามแบบ มน.-04. พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า จำนวน 32 บ่อ
- ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิมพร้อมชนทึบ จำนวน 32 บ่อ
- เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้าตามแบบ มน.-02 พร้อมฝาบ่อพักในทางเท้า จำนวน 32 บ่อ
- ทูบร้อยคั่นหินเดิมพร้อมชนทึบ ยาวประมาณ 600 ม.
- สร้างคั่นหินหล่อในพื้นเท้า หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท -.05 ยาวประมาณ 600 ม.
- สร้างช่องรับน้ำหน้าคั่นหิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน 55 ช่อง
- ทูบร้อยทางเท้าพร้อมชนทึบ เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.
- สร้างพื้นทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 * 0.40 * 0.035 ม. แบบที่ 1 ตามแบบ มท.-13 กว้างประมาณ 1 ม. เนื้อที่ประมาณ 850 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 4.60 ม. เนื้อที่ประมาณ 1,860 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศเชิญชวน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผนงาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผนงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/09/2563 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

