



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง

รหัสโครงการ... : 50390000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 428,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 427,955 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร.023813689

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีสภาพที่ดี สะอาด ป้องกันแดดฝน และห้องน้ำสำหรับนักเรียนถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อการใช้งาน
- เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงห้องน้ำเด็กเล็กชาย หลังอาคาร 5
- ปรับปรุงห้องน้ำเด็กเล็กหญิง หลังอาคาร 2
- ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณรอยต่ออาคาร 3 และอาคาร 4 ชั้น 4
- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพื้นกันสาด อาคาร 4 และอาคาร 5

ตามแบบเลขที่ ขวน. 6/2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเสนอราคา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินงานตามแผนงาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 427,955 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง

รหัสโครงการ... : 50390000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 428,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 427,955 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร.023813689

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีสภาพที่ดี สะอาด ป้องกันแดดฝน และห้องน้ำสำหรับนักเรียนถูกสุขลักษณะ และพร้อมใช้งาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้นักเรียนได้มีห้องน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อการใช้งาน
- เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงห้องน้ำเด็กเล็กชาย หลังอาคาร 5
- ปรับปรุงห้องน้ำเด็กเล็กหญิง หลังอาคาร 2
- ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณรอยต่ออาคาร 3 และอาคาร 4 ชั้น 4
- ปรับปรุงซ่อมแซมท้องพื้นกันสาด อาคาร 4 และอาคาร 5

ตามแบบเลขที่ ขวน. 6/2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | | |
|-----------------|---|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยื่นเสนอราคา | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามแผนงาน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว | | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 427,955 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง