



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

รหัสโครงการ... : 50390000-3412

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 843,400 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิทยา ตีกุล (7018)

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีสัดส่วนเพียงพอกับประชาชน เพื่อให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองในพื้นที่เขตวัฒนา

-เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวให้มีปริมาณที่สอดคล้องกับเกณฑ์สัดส่วนของพื้นที่ต่อจำนวนประชากร

-เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตวัฒนา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) สุขุมวิท 63 และริมคลองเป็ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : ได้จัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก และปรับปรุงภูมิทัศน์ในกิจกรรมที่ 2 บริเวณคลองเป็งแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 343,400 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/01/2564 : ดำเนินการปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 13/09/2564 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบ สุขุมวิท 55 และสุขุมวิท 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 500,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....