



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,308,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อทำการปรับปรุงถนน โดยทำการรื้อฟื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมกันทั้ง เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม., สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๑๓๔ ม., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูปตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๑๘ บ่อ, สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๘ ม., เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูป ตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๖ บ่อ., สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 จำนวน 1 ขอย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 08/02/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/03/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/04/2566 : ดำเนินปรับปรุงตามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,308,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อทำการปรับปรุงถนน โดยทำการรื้อฟื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมกันทั้ง เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม., สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๑๓๔ ม., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูปตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๑๘ บ่อ, สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๘ ม., เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูป ตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๖ บ่อ., สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 จำนวน 1 ขอย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |    |                                     |   |                                    |
|-----------------|----|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: |                                     |   |                                    |
|                 | :: | ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00         | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: | 08/02/2566 :                        |   |                                    |
|                 | :: | ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00         | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: | 21/03/2566 :                        |   |                                    |
|                 | :: | ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00         | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: | 19/04/2566 : ดำเนินปรับปรุงตามสัญญา |   |                                    |
|                 | :: | ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00         | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: | 31/05/2566 :                        |   |                                    |
|                 | :: | ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00         | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: | 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้น     |   |                                    |
|                 | :: | ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00        | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,308,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อทำการปรับปรุงถนน โดยทำการรื้อพื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมชนทั้ง เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม., สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๑๓๔ ม., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝาเรียบตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๑๘ บ่อ, สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๘ ม., เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๖ บ่อ., สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 จำนวน 1 ขอย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |    |                               |   |                                    |
|-----------------|----|-------------------------------|---|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: |                               |   |                                    |
|                 | :: | ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: | 08/02/2566 :                  |   |                                    |
|                 | :: | ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: | 21/03/2566 :                  |   |                                    |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่4 | :: 19/04/2566 : ดำเนินปรับปรุงตามสัญญา                                    |                | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2566 :   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้น  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 50390000-7162

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,308,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายโยธา

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรนิภา วิเศษสุวรรณ โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อทำการปรับปรุงถนน โดยทำการรื้อฟื้นถนนคอนกรีตเดิมพร้อมซันทั้ง เนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตร.ม., สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๑๓๔ ม., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูปตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๑๘ บ่อ, สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๓ ยาวประมาณ ๘ ม., เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารูป ตามแบบ ผ.๑ / ๕๓ จำนวน ๖ บ่อ., สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อปรับปรุงขอยแยกขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 ถึงสุดทางสาธารณะ ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ขอยสุขุมวิท 7 จากขอยสุขุมวิท 7 จำนวน 1 ขอย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำพื้นฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | ::  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 08/02/2566 :   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 21/03/2566 :   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 19/04/2566 : ดำเนินปรับปรุงตามสัญญา                                    |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 31/05/2566 :   |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 23/06/2566 : ดำเนินการเสร็จสิ้น  |                |                     |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

