



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองแยกคลองราษฎร์สามัคคี จากซอยเพชรเกษม 69 ถึงคลองแยกคลองราษฎร์สามัคคี

รหัสโครงการ... : 50400000-3612

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 15,948,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,978,800 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เออมรรธนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดห้องคลอง (ไม่มีทางเดินหลังเขื่อน) ตามแบบ AB.9.50003-02

1.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ไม่มีทางเดินหลังเขื่อน) ตามแบบ AB.9.50003-02 ยาวประมาณ 468 ม.

1.2 ก่อสร้างดาดห้องคลอง ตามแบบ AB.9.50003-02 เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม.

2 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 37 ม.

3 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S. 3 จำนวน 16 ชุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดห้องคลอง (ไม่มีทางเดินหลังเขื่อน) ตามแบบ AB.9.50003-02

1.1 ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ไม่มีทางเดินหลังเขื่อน) ตามแบบ AB.9.50003-02 ยาวประมาณ 468 ม.

1.2 ก่อสร้างดาดห้องคลอง ตามแบบ AB.9.50003-02 เนื้อที่ประมาณ 1,175 ตร.ม.

2 ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ R.15/1 ยาวประมาณ 37 ม.

3 ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน ตามแบบ S. 3 จำนวน 16 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมในพื้นที่เขตบางแค

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ยกเลิกการประกวดราคา

- ทบทวนราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2020-4-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการทบทวนราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- การขายแบบ 19 - 28 พฤษภาคม 2563

- การเสนอราคา 29 พฤษภาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดป้ายประกาศแสดงเนื้องานจัดหาพื้นที่กองวัสดุและอุปกรณ์		
รายงานครั้งที่ 11 :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	- เคลียร์พื้นที่และตรวจเช็คระดับและแนวเขื่อน		
	- หล่อคอนกรีตเสาเข็ม 100 ต้น		
	- หล่อคอนกรีตแผงกันดิน 160 แผง		
รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา เบิกจ่ายงวดแรกเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,978,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

