



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองบางจาก จากซอยเพชรเกษม 66 ถึงบ้านเลขที่ 268  
 รหัสโครงการ... : 50400000-3615 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 492,500 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 480,140 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เออมวรรธนะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทูบรีอสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทิ่ง เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม.
2. ขุดลอกกอไม้บางส่วน (เหมาจ่าย) จำนวน 1 แห่ง
3. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 15-6 ยาวประมาณ 171 ม.
4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 162 ม.

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบรีอสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทิ่ง เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม.
2. ขุดลอกกอไม้บางส่วน (เหมาจ่าย) จำนวน 1 แห่ง
3. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 15-6 ยาวประมาณ 171 ม.
4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 162 ม.

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก  
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานขอจ้าง,หาตัวผู้รับจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาและรอหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญา เลขที่ 22-6-63 ลงวันที่ 31 ม.ค. 63,ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่หน้างาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ทูบรีอสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทิ่ง เนื้อที่ประมาณ 188 ตร.ม. 2. ขุดลอกกอไม้บางส่วน (เหมาจ่าย) จำนวน 1 แห่ง 3. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 15-6 ยาวประมาณ 171 ม. 4. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 162 ม. - ส่งมอบงาน วันที่ 9 มีนาคม 2563 - ตรวจรับงาน 12 มีนาคม 2563 - ใบขอเบิก 3730/63 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 480,140 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

