



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองภาษีเจริญ จากถนนบางบอน 3 ถึงวัดม่วง
 รหัสโครงการ... : 50400000-3618 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 4,687,200 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 4,338,580 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เออมรรธนะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา,เสนอราคาวันที่ 27/12/62, ตรวจเอกสารวันที่ 2/1/63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาและรอหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22-11-63 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 - ผู้รับจ้างเตรียมหน้างาน จัดหาพื้นที่กองวัสดุและอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 150 ม. - เตรียมราวเหล็กกันตก | | |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 650 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 665 ตร.ม. 2. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 850 ม. 3. ตอกเข็มสะพานทางเดิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|-------------------|---|
| รายงานครั้งที่ 8 | 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 150 ม. - เตรียมราวเหล็กกันตก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม. |
| รายงานครั้งที่ 9 | 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 650 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 665 ตร.ม. 2. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 850 ม. 3. ตอกเข็มสะพานทางเดิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. |
| รายงานครั้งที่ 10 | 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 900 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/08/2563 : 1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม. |
| รายงานครั้งที่ 11 | 2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,000 ม. - เหลือทาสี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,338,580 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|--|-----------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองภาษีเจริญ จากถนนบางบอน 3 ถึงวัดม่วง | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563 |
| รหัสโครงการ... : 50400000-3618 | งบประมาณที่ได้รับ : 4,687,200 บาท |
| เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 4,338,580 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 | |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|--|----------------------------------|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เอมวรรณนะ | |

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทั้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

| |
|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** |
| ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** |
| เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน **** |
| ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย |

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่ 1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 2 | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา,เสนอราคาวันที่ 27/12/62, ตรวจสอบเอกสารวันที่ 2/1/63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาและรอหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22-11-63 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 - ผู้รับจ้างเตรียมหน้างาน จัดหาพื้นที่กองวัสดุและอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 150 ม. - เตรียมราวเหล็กกันตก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 650 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 665 ตร.ม. 2. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 850 ม. 3. ตอกเข็มสะพานทางเดิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 900 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/08/2563 : 1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม. 2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,000 ม. - เหลือทาสี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,338,580 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|--|-----------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองภาษีเจริญ จากถนนบางบอน 3 ถึงวัดม่วง | |
| รหัสโครงการ... : 50400000-3618 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 4,687,200 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 4,338,580 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|--|----------------------------------|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณนะ | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา |

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา,เสนอราคาวันที่ 27/12/62, ตรวจเอกสารวันที่ 2/1/63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาและรอหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22-11-63 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 - ผู้รับจ้างเตรียมหน้างาน จัดหาพื้นที่ก่อสร้างและอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 150 ม. - เตรียมราวเหล็กกันตก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 650 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 665 ตร.ม. 2. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 850 ม. 3. ตอกเข็มสะพานทางเดิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 900 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 28/08/2563 : 1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมขันทิ้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม. 2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,000 ม. - เหลือทาสี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,338,580 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

