



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองภาษีเจริญ จากถนนบางบอน 3 ถึงวัดม่วง
 รหัสโครงการ... : 50400000-3618 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 4,687,200 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 4,338,580 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เออมรรธนะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทึ่งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทึ่งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,098 ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๒.๓ -ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
 เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการราคากลางกำหนดราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศประกวดราคา,เสนอราคาวันที่ 27/12/62, ตรวจเอกสารวันที่ 2/1/63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญาและรอหลักประกันสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22-11-63 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 - ผู้รับจ้างเตรียมหน้างาน จัดหาพื้นที่กองวัสดุและอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทึ่งเนื้อที่ประมาณ 65 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 150 ม. - เตรียมราวเหล็กกันตก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทึ่งเนื้อที่ประมาณ 265 ตร.ม. 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 650 ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบรีดสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนทึ่งเนื้อที่ประมาณ 665 ตร.ม. 2. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 850 ม. 3. ตอกเข็มสะพานทางเดิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนตั้งเนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 900 ม.
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 11 :: 28/08/2563 : 1. ทูบร้อยสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ของเดิมพร้อมชนตั้งเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตร.ม.
 2. สร้างสะพานทางเดิน ค.ส.ล. กว้าง 1.40 ม. ตามแบบ ขบค.สพ. 20-8 ยาวประมาณ 1,172 ม.
 3. ติดตั้งราวเหล็กกันตก ตามแบบ ขบค. 1/2556 ยาวประมาณ 1,000 ม.
 - เหลือทาสี
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 4,338,580 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

