



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในที่เสี่ยงภัย

รหัสโครงการ... : 50400000-3683

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เออมรรธนะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

- ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดแก่ประชาชนที่ผ่านไปมา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด จำนวน 30 ดวง

- ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด จำนวน 150 ดวง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดทำแผนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 30 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญแยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง จำนวน จำนวน 20 ดวง

- ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมา วิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ จำนวน 10 ดวง

2. จัดทำแผนซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่สำนักงานเขตบางแค จำนวน 150 ดวง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดกิจกรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (รายงานขอจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือเสนอราคาของการไฟฟ้า)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า

ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้ของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า

ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้ของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า

ให้ประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้ของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้า ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : 1. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 63 ชุมชนสุขสำราญ แยก 1-2, แยก 1-3 และแยก 3-2-6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียนได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยและส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 191,800.- บาท (เบิกเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

2. ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่บ้านฐิติมาวิลเลจ ซอยเศรษฐกิจ 48 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (แจ้งการไฟฟ้า ให้ประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือที่ กท 8703/6680 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอจัดสรรเงิน)

3. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยอินทาบัจ 9-4 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 77,510.- บาท (เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

4. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยบางแวก 138 (ท้ายซอย) ถนนบางแวก แขวงบางไม้ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 22,230.- บาท (ลงนามหนังสือตอบตกลงกับการไฟฟ้า ที่ กท8703/3086 ลงวันที่ 20 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

5. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยแยกซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 7 ซอยกาญจนาภิเษก 005 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร (ลงนามใบสั่งจ้างกับการไฟฟ้า เลขที่ 21-7-63 ลงวันที่ 22 พ.ค. 63 เบิกจ่ายเงินให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 100%)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 :

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

