



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม

รหัสโครงการ... : 50400000-3691

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,163,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 887,972 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอ็มวรรณระ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พ่นสีหลังคาเหล็กบริเวณพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พ่นสีหลังคาเหล็กบริเวณพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่จัดแผนงานการปรับพื้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กบริเวณพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กบริเวณพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 9 เมษายน 2563 - ตรวจรับงานวันที่ 13 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	3. พันสีหลังคาเหล็กติดตั้งพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 887,972 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

