



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม

รหัสโครงการ... : 50400000-3691

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,163,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 887,972 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พ่นสีหลังคาเหล็กบริเวณพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พ่นสีหลังคาเหล็กบริเวณพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่จัดแผนงานการปรับพื้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กบริเวณพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พ่นสีหลังคาเหล็กบริเวณพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 9 เมษายน 2563 - ตรวจรับงานวันที่ 13 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	3. พนสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 887,972 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม

รหัสโครงการ... : 50400000-3691

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,163,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 887,972 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พนสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พนสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่จัดแผนงานการปรับพื้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พนสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม. 2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พนสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 9 เมษายน 2563 - ตรวจรับงานวันที่ 13 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 	<p>รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.</p> <p>2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.</p> <p>3. พันสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.</p>
<p>รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p>	<p>รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 887,972 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม

รหัสโครงการ... : 50400000-3691

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,163,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 887,972 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุตา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พันสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พันสีหลังคาเหล็กรีดลอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

<p>รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ดำเนินการประกวดราคา</p> <p>- ประกาศ 27 พ.ย. 62</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่จัดแผนงานการปรับพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.</p> <p>2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พนสีหลังคาเหล็กที่รื้อถอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
รายงานครั้งที่8	2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พนสีหลังคาเหล็กที่รื้อถอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 9 เมษายน 2563 - ตรวจรับงานวันที่ 13 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
รายงานครั้งที่9	2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 3. พนสีหลังคาเหล็กที่รื้อถอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 887,972 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม

รหัสโครงการ... : 50400000-3691

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,163,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 887,972 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พนสีหลังคาเหล็กที่รื้อถอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.
2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.
3. พนสีหลังคาเหล็กที่รื้อถอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่จัดแผนงานการปรับพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.</p> <p>2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.</p> <p>2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.</p> <p>3. พ่นสีหลังคาเหล็กที่รื้อถอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.</p> <p>2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.</p> <p>3. พ่นสีหลังคาเหล็กที่รื้อถอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.</p> <p>- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 9 เมษายน 2563</p> <p>- ตรวจรับงานวันที่ 13 เมษายน 2563</p> <p>- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.15 ม. บริเวณด้านหลังสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 1,048 ตร.ม.</p> <p>2. ทาสีพื้นสนามพร้อมตีเส้นสนามภายในโครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม.</p> <p>3. พ่นสีหลังคาเหล็กที่รื้อถอนพื้นที่ประมาณ 630 ตร.ม.</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 887,972 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

