



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วง

รหัสโครงการ... : 50400000-3692

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 934,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 777,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณระ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการประกวดราคา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 3	<p>- ประกาศ 27 พ.ย. 62</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.</p> <p>4. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.</p> <p>5. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.</p> <p>6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด- ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง- ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน- ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด- ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.</p> <p>2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด</p> <p>3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.</p> <p>4. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.</p> <p>5. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.</p> <p>6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด- ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง- ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน- ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด- ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>- ส่งมอบงานวันที่ 26 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 26 มีนาคม 2563- ตรวจรับงาน วันที่ 30 มีนาคม 2563- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.</p> <p>2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด</p> <p>3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.</p> <p>4. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.</p> <p>5. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.</p> <p>6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none">- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด- ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง- ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน- ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 777,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

