



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วง

รหัสโครงการ... : 50400000-3692

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 934,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 777,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณนะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการประกวดราคา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	- ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม. 2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด 3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	- ส่งมอบงานวันที่ 26 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 26 มีนาคม 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 30 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม. 2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด 3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 777,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วง

รหัสโครงการ... : 50400000-3692

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 934,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 777,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโรงเหล็กพร้อมดีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจงกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโรงเหล็กพร้อมดีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจงกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทส์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม. 2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด 3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทส์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด - ส่งมอบงานวันที่ 26 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 26 มีนาคม 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 30 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม. 2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด 3. ต่อขยายขยายคาลังคอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 777,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วง

รหัสโครงการ... : 50400000-3692

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 934,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 777,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณระ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงทอระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงทอระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...3. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม. 2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด 3. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด - ส่งมอบงานวันที่ 26 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 26 มีนาคม 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 30 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน 		
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด 3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด 	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 777,000 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดม่วง	
รหัสโครงการ... : 50400000-3692	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 934,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 777,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณะ	ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุตาฯ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.
2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด
3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.
4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.
5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.
6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง
 - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน
 - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...		
	ดำเนินการประกวดราคา		
	- ประกาศ 27 พ.ย. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...สำรวจพื้นที่เตรียมวัสดุอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.		
	4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.		
	5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.		
	6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง		
	- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด		
	- ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง		
	- ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน		
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม.		
	- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด		
	- ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด		
	- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด		
	- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.		
	2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด		
	3. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม.		
	4. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม.		
	5. ต่อขยายขยายคานหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม.		
	6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง		
	- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด		
	- ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด <p>- ส่งมอบงานวันที่ 26 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 26 มีนาคม 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 30 มีนาคม 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ทาสีสนามคอนกรีตภายในหลังคาโครงเหล็กพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 2,400 ตร.ม.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. ปรับปรุงท่อระบายน้ำกันสาดอาคาร 2 และอาคาร 3 จำนวน 20 จุด 3. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 1 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x32 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. 4. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 2 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x52 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 88 ตร.ม. 5. ต่อขยายชายคาหลังคาอาคาร 3 (ตามแบบ ขบค. 5/2563) ขนาด 1.70x36 ตร.ม.พื้นที่ประมาณ 61 ตร.ม. 6. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันไดอาคาร 4 จำนวน 6 ห้อง <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำจำนวน 6 ชุด - ติดตั้งระบบน้ำดี/น้ำเสีย จำนวน 6 ห้อง - ติดตั้งกระจกเงา จำนวน 6 บาน - ติดตั้งฝ้าเพดาน T-BAR แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 18 ตร.ม. - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งบานประตู U-PVC พร้อมลูกบิดและอุปกรณ์ขนาด 0.70 ม. X 2.00 ม. จำนวน 9 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 777,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

