



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

รหัสโครงการ... : 50400000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,826,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,588,875 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณนะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 - ปรับพื้นที่ดินลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 - ปรับพื้นที่ดินลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ทำระดับพื้นที่เพื่อเทคอนกรีต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 24 เมษายน 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 28 เมษายน 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,588,875 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

รหัสโครงการ... : 50400000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,826,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,588,875 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณชนะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุตาฯ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 - ปรับพื้นหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ทำระดับพื้นที่เพื่อเทคอนกรีต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นสนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	- ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 24 เมษายน 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 28 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	31/08/2563 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,588,875 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

รหัสโครงการ... : 50400000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,826,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,588,875 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เอมวรรณระ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ทำระดับพื้นที่เพื่อเทคอนกรีต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 24 เมษายน 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 28 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 31/08/2563 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,588,875 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

รหัสโครงการ... : 50400000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,826,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,588,875 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณนะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุตาฯ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
 - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
 - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการประกวดราคา - ประกาศ 27 พ.ย. 62 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ทำระดับพื้นที่เพื่อเทคอนกรีต :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 24 เมษายน 2563 - ตรวจรับงาน วันที่ 28 เมษายน 2563 - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม. - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม. - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,588,875 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

