



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

รหัสโครงการ... : 50400000-3693

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,826,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,588,875 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณนะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
  - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
  - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
  - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.
  - ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
  - เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.
  - ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ดำเนินการประกวดราคา

- ประกาศ 27 พ.ย. 62

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ทำระดับพื้นที่เพื่อเทคอนกรีต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.

- ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 400 ตร.ม.

- เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.

- ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.

- เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.

- ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.

- เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.

- ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 24 เมษายน 2563

- ตรวจสอบรับงาน วันที่ 28 เมษายน 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงพื้นที่สนามภายในโรงเรียนสูงเฉลี่ย 0.30 ม.</p> <p>- ปรับพื้นที่ดินปลูกหนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.</p> <p>- เทพื้น ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ผิวขัดมัน พื้นที่ประมาณ 2,277 ตร.ม.</p> <p>- ทาสีสนามพร้อมตีเส้น พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่าย</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/08/2563 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,588,875 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

