



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

รหัสโครงการ... : 50400000-3695

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,481,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณระ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น
  - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
  - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.

**ครุภัณฑ์**

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น
  - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
  - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.

**ครุภัณฑ์**

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขนเครื่องจักรเข้าพื้นที่/รื้อถอนห้องน้ำเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2563 : รื้อห้องน้ำเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเข็ม/เตรียมงานทำฐานราก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2563 : หล่อคานพื้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/09/2563 : 1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563) 2. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น - ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม. 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด 5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม. 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม. ครุภัณฑ์ - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด หมายเหตุ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเลยทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่ออิฐผนังห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 30/11/2563 : ฉาบปูนผนังห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 28/12/2563 : ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่ - ปูกระเบื้องอ่างล้างมือ 7 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

รหัสโครงการ... : 50400000-3695

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,481,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เอมวรรณชนะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)

2. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
  - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
  - 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
  - 5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
  - 6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
  - 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.
- ครุภัณฑ์
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
  - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
  2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น
    - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
    - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
    - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
  4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
  5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
  6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
  7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.
- ครุภัณฑ์
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
  - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขนเครื่องจักรเข้าพื้นที่/รื้อถอนห้องน้ำเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : รื้อห้องน้ำเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเข็ม/เตรียมงานทำฐานราก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2563 : หล่อคานพื้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/09/2563 : 1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)</p> <p>2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น</p> <p>- ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.</p> <p>- ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.</p> <p>3. ทาสีสานพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.</p> <p>4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด</p> <p>5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.</p> <p>7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.</p> <p>ครุภัณฑ์</p> <p>- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม้อัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด</p> <p>หมายเหตุ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเลยทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่ออิฐผนังห้องน้ำ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่14	<p>:: 30/11/2563 : ฉาบปูนผนังห้องน้ำ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่15	<p>:: 28/12/2563 : ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่</p> <p>- ปูกระเบื้องอ่างล้างมือ 7 ตร.ม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

รหัสโครงการ... : 50400000-3695

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,481,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุตา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น
  - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
  - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
3. ทาสีสานพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.

**ครุภัณฑ์**

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม้อัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
  - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
  - 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
  - 5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
  - 6. ก่อสร้างรางล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
  - 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.
- ครุภัณฑ์
- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
  - ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขนเครื่องจักรเข้าพื้นที่/รื้อถอนห้องน้ำเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : รื้อห้องน้ำเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเข็ม/เตรียมงานทำฐานราก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : หล่อคานพื้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : 1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563) 2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม. 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม. 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด 5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม. 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.		

ครุภัณฑ์

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>หมายเหตุ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเลยทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ          รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างผนังห้องน้ำ</p>		
<p>รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 30/11/2563 : ฉาบปูนผนังห้องน้ำ</p>		
<p>รายงานครั้งที่15 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย          :: 28/12/2563 : ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่          - ปูกระเบื้องอ่างล้างมือ 7 ตร.ม.</p>		
<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

รหัสโครงการ... : 50400000-3695

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,481,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสน่ห์ เอมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น
  - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
  - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.

**ครุภัณฑ์**

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น
  - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
  - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
  - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.

**ครุภัณฑ์**

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขนเครื่องจักรเข้าพื้นที่/รื้อถอนห้องน้ำเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : รื้อห้องน้ำเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเข็ม/เตรียมงานทำฐานราก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2563 : หล่อคานพื้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : 1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563) 2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นทีประมาณ 124 ตร.ม. - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นทีประมาณ 124 ตร.ม. 3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นทีประมาณ 188 ตร.ม. 4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด 5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม. 7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม. ครุภัณฑ์ - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด หมายเหตุ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเลยทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่ออิฐผนังห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 30/11/2563 : ฉาบปูนผนังห้องน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: 28/12/2563 : ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่ - ปูกระเบื้องอ่างล้างมือ 7 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

