



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

รหัสโครงการ... : 50400000-3695

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,481,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณระ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น
 - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
 - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
 - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.

ครุภัณฑ์

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)
2. ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น
 - รื้อพื้นกระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 105 ตร.ม.
 - ปรับพื้นคอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
 - ปรับพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.
3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.
4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด
5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.
6. ก่อสร้างอ่างล้างมือยาวประมาณ 6.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณด้านข้างอาคาร 2 และ 4 จำนวน 2 ที่
7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.

ครุภัณฑ์

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่อัตโนมัติ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด
- ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร (รวมขาตั้ง) จำนวน 4 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5	<p>:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>- ขนเครื่องจักรเข้าพื้นที่/รื้อถอนห้องน้ำเดิม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 30/06/2563 : รื้อห้องน้ำเดิม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตอกเข็ม/เตรียมงานทำฐานราก</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 31/08/2563 : หล่อคานพื้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 29/09/2563 : 1. ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง ขนาด 4.00x12.00 ม.จำนวน 2 หลัง (ตามแบบ ขบค. 1/2563)</p> <p>2. ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.10 ม. บริเวณด้านข้างสนามเด็กเล่น</p> <p>- ปรับพื้นที่คอนกรีตหนา 0.10 ม. (ตามแบบ ขบค. 1/2563) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.</p> <p>- ปรับพื้นที่ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (Stamp Concrete) พื้นที่ประมาณ 124 ตร.ม.</p> <p>3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 188 ตร.ม.</p> <p>4. ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน (ตามแบบ ขบค. 1/2563) บริเวณกันสาดอาคาร 3 จำนวน 48 จุด</p> <p>5. ติดตั้งท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วตลอดแนวอาคาร 3 ยาวประมาณ 57 ม.</p> <p>7. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาเหล็กบริเวณด้านหน้าอาคาร 3 ยาวประมาณ 45 ม.</p> <p>ครุภัณฑ์</p> <p>- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบไม่้อตอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร จำนวน 4 ชุด</p> <p>หมายเหตุ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเลยทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่ออิฐผนังห้องน้ำ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

