



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50400000-3696

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,433,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,090,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เออมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุตา โทร 1544

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

##### 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
- ติดตั้งกระจกติดตาย หน้า 10 ม.ม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หน้า 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หน้า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.

##### 2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงการหลังคาเหล็กหน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

##### 3. ทาสีสานพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

##### 4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง

- รั้วพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
- ติดตั้งก๊อกล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด
- ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
- เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
- ซ่อมแซมขวางกบไม้ จำนวน 4 จุด

##### 5. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง

- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด

##### 6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ

- ชูตลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.

##### 7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด

##### 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง

##### 9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

##### 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
- ติดตั้งกระจกติดตาย หน้า 10 ม.ม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หน้า 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หน้า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.

##### 2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงการหลังคาเหล็กหน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

##### 3. ทาสีสานพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4. ปรับปรุงห้องน้ำได้ซานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง
  - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
  - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด
  - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
  - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
  - ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด
5. ปรับปรุงห้องน้ำได้ซานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ
  - ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง
9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 4. ปรับปรุงห้องน้ำได้ซานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง - ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ - รื้อติดตั้งหลังคา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
  - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
  - ติดตั้งกระจกติดตาย หนา 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
  - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
  - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.
2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
3. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง
- รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
  - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
  - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
  - ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด
4. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
5. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ
- ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
6. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
7. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,090,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50400000-3696

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,433,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,090,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เอมวรรณระ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุภาฯ โทร 1544

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

##### 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
- ติดตั้งกระจกติดตาย หนา 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.



- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.
2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้خانพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง
  - รั้วพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
  - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด
  - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
  - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
  - ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด
5. ปรับปรุงห้องน้ำخانพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ
  - ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง
9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
  - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
  - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
  - ติดตั้งกระจกติดตาย หน้า 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
  - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
  - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.
2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้خانพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง
  - รั้วพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
  - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด
  - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
  - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
  - ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด
5. ปรับปรุงห้องน้ำخانพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ขุดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- 7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
- 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง
- 9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง - ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ - รื้อติดตั้งหลังคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม. - ติดตั้งกระจกติดตาย หนา 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม. 2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 3.ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
- ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด
- 4. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
- 5. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ
  - ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- 6. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
- 7. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง

รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,090,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50400000-3696

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,433,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,090,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เออมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

**1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์**

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
- ติดตั้งกระจกติดตาย หน้า 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หน้า 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หน้า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.

**2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.**

**3. ทาสีสนามพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.**

**4. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง**

- รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด
- ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
- เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
- ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด

**5. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ติดตั้งโถ้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
- 6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ
  - ชูตลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- 7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
- 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง
- 9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
  - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
  - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
  - ติดตั้งกระจกติดตาย หนา 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
  - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
  - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.
2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
3. ทาสีสานพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง
  - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ติดตั้งโถ้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
  - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด
  - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
  - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
  - ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด
5. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
  - ติดตั้งโถ้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ
  - ชูตลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง
9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง - ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ - รอติดตั้งหลังคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2563 : 1. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ - ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม. - ติดตั้งกระจกติดตาย หนา 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม. - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม. 2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 3.ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน - ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด 4. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด 5. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ - ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม. - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม. 6. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด 7. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,090,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางแค (เนื่องสัวงวัลย์อนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50400000-3696

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,433,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,090,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเสนห์ เออมวรรณะ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุตา โทร 1544

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

##### 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
- ติดตั้งกระจกติดตาย หน้า 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หน้า 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หน้า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.

##### 2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงการหลังคาเหล็กหน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

##### 3. ทาสีสานพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

##### 4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง

- รั้วพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด
- ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
- เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
- ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด

##### 5. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง

- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด

##### 6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ

- ชูตลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
- ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.

##### 7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด

##### 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง

##### 9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

##### 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
- ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
- ติดตั้งกระจกติดตาย หน้า 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หน้า 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หน้า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
- ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.

##### 2. ปรับพื้นที่คอนกรีตสนามภายในโครงการหลังคาเหล็กหน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.

##### 3. ทาสีสานพร้อมตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ซานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง
  - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
  - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 จุด
  - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
  - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
  - ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด
5. ปรับปรุงห้องน้ำซานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
6. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ
  - ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
7. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง
9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำนวณราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขายแบบประกวดราคา เปิดซอง 30 มีนาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามสัญญา วันที่ 22 เมษายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม. 4. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ซานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง - รื้อพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม. 8. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง - ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ - รื้อติดตั้งหลังคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : 1. ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสี พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม.
  - ทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ 118 ตร.ม.
  - ติดตั้งกระจกติดตาย หน้า 10 มม. ขนาด 1.35x1.90 ม. จำนวน 1 บาน
  - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หน้า 0.5 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน (PU) หน้า 25 มม. พื้นที่ประมาณ 420 ตร.ม.
  - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส หน้า 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว ยาวประมาณ 84 ม.
2. ปรับพื้นคอนกรีตสนามภายในโครงหลังคาเหล็กหน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,005 ตร.ม.
3. ปรับปรุงห้องน้ำใต้ชานพักบันไดอาคาร 1 และอาคาร 3 จำนวน 4 ห้อง
- รั้วพื้นผนังกระเบื้องห้องน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8x8 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 25 ตร.ม.
  - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งกระจกเงา ขนาด 0.60x0.80 ม. จำนวน 4 บาน
  - ติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าสแตนเลส จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งก๊อกพื้น จำนวน 4 ชุด
  - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 16 จุด
  - เปลี่ยนบานประตู U-P.V.C. ช่องเดินท่อขนาด 0.70x1.80 ม.จำนวน 4 บาน
  - ซ่อมแซมขางกบไม้ จำนวน 4 จุด
4. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบพร้อมถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
5. ทาสีฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5 พื้นที่ประมาณ
- ขูดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
  - ทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 168 ตร.ม.
6. ติดตั้งเกล็ดกันสาดโครงเหล็กบริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 3 ขนาด 4.00x2.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 2 ชุด
7. ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กบริเวณทางเดินเข้าอาคาร 1 ขนาด 3.00x30.00 ม. (ตามแบบ ขบค. 2/2563) จำนวน 1 หลัง
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...9. ทาสีพื้นทางเดินใต้หลังคาโครงเหล็กทางเข้าอาคาร 1 พื้นที่ประมาณ 90 ตร.ม.
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : แล้วเสร็จตามสัญญา
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 2,090,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

