



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางเขื่อนหนึ่ง

รหัสโครงการ... : 50400000-3732

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 224,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 223,796 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งฝ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซัมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งฝ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซัมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : หาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม. - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งผ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซัมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	ส่งมอบงาน วันที่ 25 มีนาคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 29 มีนาคม 2564		
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 223,796 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางเขินกหน้า

รหัสโครงการ... : 50400000-3732

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 224,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 223,796 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวศ ชาวสุข โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซัมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งผ้าเปดาน T - BAR แผ่นยับซึมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : หาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง		
	- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.		
	- ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.		
	- รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.		
	- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด		
	- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด		
	- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด		
	- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด		
	- ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด		
	- ติดตั้งผ้าเปดาน T - BAR แผ่นยับซึมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด		
	- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด		
	ส่งมอบงาน วันที่ 25 มีนาคม 2564		
	ตรวจรับงานวันที่ 29 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 223,796 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางเข็อกหนึ่ง

รหัสโครงการ... : 50400000-3732

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 224,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 223,796 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรศ ชาวสุข โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซัมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซัมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : หาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง		
	- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.		
	- ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.		
	- รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
- ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
- ติดตั้งผ้าเพดาน T - BAR แผ่นยับซึมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด
- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

ส่งมอบงาน วันที่ 25 มีนาคม 2564

ตรวจรับงานวันที่ 29 มีนาคม 2564

รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 223,796 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนบางเขินกนก

รหัสโครงการ... : 50400000-3732

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 224,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 223,796 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรช ชาวสุข โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T - BAR แผ่นยับซึมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด
 - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง
 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม.
 - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด
 - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน T - BAR แผ่นยับซึมชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม.
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่ตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : หาตัวผู้รับจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง		
	- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นทีประมาณ 85 ตร.ม.		
	- ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นทีประมาณ 130 ตร.ม.		
	- รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นทีประมาณ 16 ตร.ม.		
	- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด		
	- ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด		
	- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด		
	- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 6 ชุด		
	- ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด		
	- ติดตั้งผ้าเตาดาน T - BAR แผ่นยึดขั้วชนิดกันชื้น พื้นทีประมาณ 16 ตร.ม.		
	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล 24 จุด		
	- ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทช์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด		
	ส่งมอบงาน วันที่ 25 มีนาคม 2564		
	ตรวจรับงานวันที่ 29 มีนาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 223,796 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

