



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์

รหัสโครงการ... : 50400000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 909,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 853,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
 - รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเปดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครมคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิชิชา จำนวน 2 ห้อง
 - กรูมผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกกักกระฉากสีพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
 - รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเปดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครมคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิชิชา จำนวน 2 ห้อง
 - กรูมผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกกักกระฉากสีพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณخانพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - ติดตั้งฝ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. 2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิชชา จำนวน 2 ห้อง - กรุผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่าง 1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณخانพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งฝ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด 2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิชชา จำนวน 2 ห้อง - กรุผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม. - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 853,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญประดิษฐ์

รหัสโครงการ... : 50400000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 909,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 853,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรช ชาวสุข โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544





1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
 - รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
- ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิรัชชา จำนวน 2 ห้อง
 - กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
 - รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
- ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิรัชชา จำนวน 2 ห้อง
 - กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคาากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - ติดตั้งฝ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. 2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิรัชชา จำนวน 2 ห้อง - กรุผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่าง 1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งฝ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด 2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิรัชชา จำนวน 2 ห้อง - กรุผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม. - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกกัทกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 853,300 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์

รหัสโครงการ... : 50400000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 909,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 853,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวศ ชาวสุข โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง

- รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.

- ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.

- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด

- ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด

- ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งโถ้ววมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสเตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิชชา จำนวน 2 ห้อง
- กรูมผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
- รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถ้ววมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งก๊อกน้ำสเตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด
 - ติดตั้งโถ้ววมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสเตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิชชา จำนวน 2 ห้อง
- กรูมผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. 2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิชชา จำนวน 2 ห้อง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	- กรุมนิ่งไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.		
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>28/04/2564 : อยู่ระหว่าง 1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด <p>2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิรัชชา จำนวน 2 ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรุผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม. - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด 		
รายงานครั้งที่ 8	<p>27/05/2564 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		
รายงานครั้งที่ 9	<p>29/06/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 853,300 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>		

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุญประดิษฐ์

รหัสโครงการ... : 50400000-3733

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 909,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 853,300 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรศ ชาวสุข โทร.5969

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
 - รื้อพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
- ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิรัชชา จำนวน 2 ห้อง
 - กรุผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564)
พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
- 3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง
 - รั้วพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม.
 - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด
 - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิเศษ จำนวน 2 ห้อง
 - กรุผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากลและห้องดนตรีไทย) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - ติดตั้งผ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม. 2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วิเศษ จำนวน 2 ห้อง - กรุผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : อยู่ระหว่าง 1. ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชานพักบันได อาคาร 2 จำนวน 8 ห้อง - รั้วพื้นห้องน้ำพร้อมโถส้วมเดิมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. - ปูกระเบื้องเคลือบบริเวณพื้นห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. - เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง (P-TRAB) อ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้า จำนวน 8 ชุด - ติดตั้งท่อประปา/ท่อน้ำเสีย จำนวน 32 จุด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งโถ้ววมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งฝ้าเพดาน (T-BAR) ชนิดกันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.
 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งกระจกเงาขนาด 0.60x0.80ม. จำนวน 8 บาน
 - ติดตั้งชั้นวางของสแตนเลส จำนวน 8 ชุด
 - ติดตั้งหลอดไฟ LED TUBE5 โคม 1x8 วัตต์ ขนาด 11x60 ซม. จำนวน 8 ชุด
2. ปรับปรุงห้องดนตรีชั้น 3 อาคารสัมฤทธิ์วีณา จำนวน 2 ห้อง
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2564) พื้นที่ประมาณ 224 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2564 : รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน			
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 853,300 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

