



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 24. โครงการขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 483,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 481,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนธิม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00*6.00 ม. ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00*6.00 ม. ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ส่งมอบงานวันที่ 20 ม.ค. 66 ตรวจสอบงาน 24 ม.ค. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ส่งมอบงาน รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : - ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00*6.00 ม. ยาวประมาณ 550

ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม. แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 481,990 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 24. โครงการขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 483,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 481,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนธิม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00*6.00 ม. ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00*6.00 ม. ยาวประมาณ 550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ระดับชุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ส่งมอบงานวันที่ 20 ม.ค. 66 ตรวจรับงาน 24 ม.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ส่งมอบงาน รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : - ชุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบัจ 13-4 กว้างประมาณ 5.00?6.00 ม. ยาวประมาณ550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับชุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม. แล้วเสร็จเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 481,990 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 24. โครงการชุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบัจ 13-4 (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 483,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 481,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สอนทิม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ชุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบัจ 13-4 กว้างประมาณ 5.00?6.00 ม. ยาวประมาณ550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.

ระดับชุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ชุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบัจ 13-4 กว้างประมาณ 5.00?6.00 ม. ยาวประมาณ550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม.

ระดับชุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ส่งมอบงานวันที่ 20 ม.ค. 66 ตรวจรับงาน 24 ม.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ส่งมอบงาน รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 26/04/2566 : - ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00?6.00 ม. ยาวประมาณ550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม. แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 481,990 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 24. โครงการขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 (สำนักงานเขตบางแค 66)
รหัสโครงการ... : 50400000-7065 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 483,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 481,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สอนทิม ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00?6.00 ม. ยาวประมาณ550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00?6.00 ม. ยาวประมาณ550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ส่งมอบงานวันที่ 20 ม.ค. 66 ตรวจรับงาน 24 ม.ค. 66 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ส่งมอบงาน รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : - ขุดลอกลำกระโดงในซอยอินทาบึง 13-4 กว้างประมาณ 5.00?6.00 ม. ยาวประมาณ550 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 2.125 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,570 ลบ.ม. แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 481,990 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

