



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7069

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,744,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,387,900 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
- ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
- ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4

- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุบกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญา 30 มีนาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง</p> <p>1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม ยาว 50 ม.</li> </ul> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 23/06/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.</li> <li>- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 70 ม.</li> </ul> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"×8" พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.</li> <li>- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 10 จุด</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 26/07/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.</li> <li>- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 130 ม.</li> </ul> <p>2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50×6.00 ตร.ม. (ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง</p> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"×8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด</li> <li>- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด</li> <li>- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,387,900 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7069

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,744,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,387,900 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรต ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริรัฐ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

**1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต**

- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.

- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ทาสีอะคริลิกผนังร้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.
- 2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.  
(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง
- 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4
  - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
  - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
  - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด
- 4. เปลี่ยนฝ้าตระแกรงเหล็กชุปกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างร้วคอนกรีต
  - รื้อถอนร้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
  - ก่อสร้างร้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
  - ทาสีอะคริลิกผนังร้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.
2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.  
(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง
3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4
  - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
  - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
  - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด
4. เปลี่ยนฝ้าตระแกรงเหล็กชุปกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญา 30 มีนาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.</li> </ul>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง		
	1. ก่อสร้างร้วคอนกรีต <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนร้วคอนกรีตเดิม ยาว 50 ม.</li> </ul>		
	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.</li> </ul>		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ก่อสร้างร้วคอนกรีต <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนร้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.</li> <li>- ก่อสร้างร้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 70 ม.</li> </ul>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.</li> <li>- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 10 จุด</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 26/07/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.</li> <li>- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 130 ม.</li> </ul> <p>2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม. (ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง</p> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด</li> <li>- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด</li> <li>- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,387,900 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)	
รหัสโครงการ... : 50400000-7069	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 1,744,900 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 1,387,900 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรศ ชาวสุข	ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
  - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
  - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
  - ทาสีอะคริลิกผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.
2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม. (ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง
3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4
  - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
  - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
  - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด
4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุปกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต
  - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
  - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
  - ทาสีอะคริลิกผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.  
(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง
3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4
  - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
  - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
  - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
  - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
  - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด
4. เปลี่ยนฝ้าตระแกรงเหล็กชุปกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญา 30 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม ยาว 50 ม.		
	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 70 ม.		
	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม. - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 10 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต - รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม. - ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 130 ม.		
	2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม. (ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง		
	3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4 - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,387,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ่ (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7069

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,744,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,387,900 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

**1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต**

- รั้วถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
- ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.

**2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.**

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

**3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4**

- รั้วกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

**4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุปกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน**

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

**1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต**

- รั้วถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 155 ม.
- ทาสีอะคริลิคผนังรั้วด้านในพื้นที่ประมาณ 387 ตร.ม.

**2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50x6.00 ตร.ม.**

(ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง

**3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4**

- รั้วกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"x8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 26 ชุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด

**4. เปลี่ยนฝาตระแกรงเหล็กชุปกัลวาไนส์ ขนาด 0.35x1.00 ม. จำนวน 50 อัน**

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญา 30 มีนาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 80 ตร.ม.</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง</p> <p>1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม ยาว 50 ม.</li> </ul> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/06/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.</li> <li>- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 70 ม.</li> </ul> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"×8" พื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม.</li> <li>- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 10 จุด</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/07/2566 : 1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อถอนรั้วคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 340 ตร.ม.</li> <li>- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก(ตามแบบขบค.4/2565) ยาวประมาณ 130 ม.</li> </ul> <p>2. ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 4 และโรงยิม ขนาด 2.50×6.00 ตร.ม. (ตามแบบขบค.4/2565) จำนวน 1 แห่ง</p> <p>3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 และ 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังและโถส้วมพร้อมอ่างเก็บน้ำเดิม พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- ปูกระเบื้องพื้นและผนังขนาด 8"×8" พื้นที่ประมาณ 290 ตร.ม.</li> <li>- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด</li> <li>- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 26 ชุด</li> <li>- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 26 จุด</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,387,900 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

