



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางเขื่อนหนึ่ง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 607,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 565,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดของเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมสถานที่ปรับปรุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง</p> <p>1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. <p>2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. 	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 23/06/2566 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด <p>2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. - กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566) พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด <p>3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง บริษัทส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2566</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 565,000 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางเข็อกหนัง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 607,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 565,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวเรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดช่องเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมสถานที่ปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. 2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง - ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด 2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง - ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. - กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566) พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด 3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง บริษัทส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 565,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางเขื่อนกั้ง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 607,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 565,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริธู โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูปรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด

2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง

- ทูปรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
- กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566)

พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.

- ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด

3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดของเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมสถานที่ปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. 2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง - ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด - ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด 2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง - ทูบรื้อผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. - กรูผนังไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566) พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม. - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด 3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง บริษัทส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 565,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบางเชือกหนัง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 607,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 565,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเวรศ ชาวสุข

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

- please select -

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3

- รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
- เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
- ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
- ติดตั้งสายชำระสแตนเลส จำนวน 4 ชุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง
 - ทูบรีอมนิ่งเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 - กรูมิ่งไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566) พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
- 3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3
 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม.
 - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด
 - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด
 - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด
2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง
 - ทูบรีอมนิ่งเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม.
 - กรูมิ่งไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566) พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.
 - ติดตั้งบานประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดช่องเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขอเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างขอเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : ลงนามสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมสถานที่ปรับปรุง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/05/2566 : อยู่ระหว่าง 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. 2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง - ทูบรีอมนิ่งเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 - รื้อผนังเพื่อฝังท่อประปา พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - บุกระเบื้องผนัง ขนาด 0.30x0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. - เปลี่ยนโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 4 ชุด - ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล(ท่อน้ำดี/น้ำเสีย) จำนวน 8 จุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 4 ชุด 2. ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ขนาด 6.00x16.00 ม. อาคาร 3 ชั้น 5 จำนวน 1 ห้อง - ทูบรีอมนิ่งเดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. - กรูมิ่งไฟเบอร์ซีเมนต์พร้อมฉนวนกันเสียงใยแก้ว POLYESTER FIBER (ตามแบบ ขบค. 3/2566) พื้นที่ประมาณ 160 ตร.ม.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ติดตั้งบ้านประตูไม้อัดลูกฟักกระจกใสพร้อมบานพับและอุปกรณ์ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. จำนวน 4 ชุด
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู (ห้องดนตรีสากล) จำนวน 4 เครื่อง
บริษัทส่งมอบงานวันที่ 22 มิถุนายน 2566

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/10/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 565,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

