



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 23. โครงการขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง (สำนักงานเขตบางแค 66)  
 รหัสโครงการ... : 50400000-7071 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 475,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 472,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนธิม ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ส่งมอบงาน รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : - ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม. แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 472,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 23. โครงการขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง (สำนักงานเขตบางแค 66)  
 รหัสโครงการ... : 50400000-7071 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 475,000 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 472,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนธิม ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมหิรัญ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ส่งมอบงาน รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : - ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ750 ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม. แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 472,500 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 23. โครงการขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7071

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 475,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 472,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนธิม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริรัฐ โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ750 ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ750 ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/02/2566 : ส่งมอบงาน รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : - ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ750 ม.ลึกลงจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม. แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 472,500 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 23. โครงการขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง (สำนักงานเขตบางแค 66)

รหัสโครงการ... : 50400000-7071

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 475,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 472,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉลอง สนทิม

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. สุจิตรา อัมศิริณู โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- please select -

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/02/2566 : ส่งมอบงาน รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/03/2566 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : - ขุดลอกคลองผู้ใหญ่ธง กว้างประมาณ 4.00x6.00 ม. ยาวประมาณ 750 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย -1.00 ม. ระดับขุดลอก 3.225 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,250 ลบ.ม. แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 472,500 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

