



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตหลักสี่

รหัสโครงการ... : 50410000-3359

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,262,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- อาคารสำนักงานเขตหลักสี่มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากเป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานเกิน 15 ปี ระบบไฟฟ้า ระบบประปาภายในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชนชำรุดทรุดโทรมและยังไม่มีมีการปรับปรุงเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนและบุคลากร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงทางลาด/ที่จอดรถ สำหรับผู้พิการ
2. ปรับปรุงห้องเก็บดินท์
3. ปรับปรุงห้องพักคนงาน
4. ปรับปรุงห้องน้ำคนงาน
5. ปรับปรุงอยู่เวร
6. ปรับปรุงประตูห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ
7. ปรับปรุงประตูห้องควบคุมไฟฟ้า
8. ปรับปรุงผ้าเพดานภายในอาคาร จำนวน 1 แห่ง
9. ปรับปรุงห้องฝ่ายทะเบียน
10. ปรับปรุงสีกายใน จำนวน 1 แห่ง
11. ปรับปรุงประตูตู้เก็บของ
12. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 1 แห่ง
13. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 แห่ง

ครุภัณฑ์

1. ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ใบ
2. เครื่องสูบน้ำ (Transfer Pump) และตู้ควบคุม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
3. ถังพักลม ความจุ 260 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.50 x 2.25 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ

-เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-GP		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-gp		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนราคากลางในระบบ egp		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ กำหนดเสนอราคาวันที่ 4 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารขอเงินงวด</p> <p>เพื่อลงนามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีผู้เสนอราคา ได้ผู้รับจ้างแล้ว</p> <p>รวบรวมเอกสารขอเงินงวดเพื่อลงนามสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>รายงานครั้งที่ 8 :: 28/05/2563 :</p> <p>มีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาขยายระยะเวลายื่นราคา</p> <p>เนื่องจากมีหนังสือเวียนจากปลัดกรุงเทพมหานคร ให้ชะลอ</p> <p>การขอเงินงวดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการขอเงินประจำงวดเพื่อทำสัญญาตามหนังสือ</p> <p>สำนักงบประมาณที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค.2563</p> <p>และมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาขยายเวลาการยื่นราคาอีก 180 วัน</p> <p>ครบระยะเวลายื่นราคา วันที่ 8 ม.ค.2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>รายงานครั้งที่ 11 :: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 28/09/2563 : ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติใช้วัสดุ</p> <p>แล้วเตรียมอุปกรณ์เข้าพื้นที่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

