



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยวิภาวดีรังสิต 25 จากต้นขอยถึงจุดที่กำหนดให้และขอยแยกหน้าโรงเรียนบางเขน (ไว้สาธิตอนุสรณ์)

รหัสโครงการ... : 50410000-3360

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,114,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- บริเวณขอยหน้าโรงเรียนมีปัญหาท่วมขังเนื่องจาก
 - ผิวทาง ค.ส.ล.เดิมมีระดับต่ำกว่าถนน
 - สายหลัก (ถนนกำแพงเพชร6)ซึ่งอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง
 - ที่ปรับปรุงและยกระดับผิวทางแล้ว
 - และไม่มีทอระบายน้ำทำให้น้ำระบายไม่ทัน
 - ประกอบกับเป็นเส้นทางที่ผู้ปกครองและนักเรียนใช้เดินทางเข้าโรงเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ขอยวิภาวดีรังสิต 25 จากต้นขอยถึงจุดที่กำหนดให้
 - 1.สร้างทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 94 ม.
 - 2.สร้างบ่อพักทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจรตามแบบ มน.-05 จำนวน 10 บ่อ
 - 3.สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 6 แห่ง
 - 4.สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม.
 - 5.สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.กว้างประมาณ 8 ม.หรือตามสภาพตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม.
 - 6.เสาชี้มหกเหลี่ยมกลาง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 ม. จำนวน 10 ท่อน
 - ขอยแยกหน้าโรงเรียนบางเขน (ไว้สาธิตอนุสรณ์)
 - 1.สร้างทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน.-02 ยาวประมาณ 158 ม.
 - 2.สร้างบ่อพักทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ในทางเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ตามแบบ มน.-02 และฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 14 บ่อ
 - 3.สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 14 แห่ง
 - 4.สร้างคันหินรางต้นชนิดหล่อในที่ความหนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.05 ยาวประมาณ 154 ม.
 - 5.สร้างช่องรับน้ำหน้าคันหิน ตามแบบ มท.-07 จำนวน 14 ช่อง
 - 6.ถมดินปรับระดับทางเท้า จำนวน 25 ลบ.ม.
 - 7.สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.30 x 0.30 x 0.06 ม.ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ 189 ตร.ม.
 - 8.สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 945 ตร.ม.
 - 9.สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.กว้างประมาณ 5.50 ม.หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 865 ตร.ม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อความสะอาดปลอดภัยของประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-GP :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการพิจารณาผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างเตรียมวัสดุเข้าพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าพื้นที่ หล่อคอนกรีตบ่อพักท่อระบายน้ำ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผูกเหล็กหล่อบ่อพัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักแล้วเสร็จบางส่วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 28/05/2563 : - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม.แล้วเสร็จ - สร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 ม.แล้วเสร็จ - สร้างท่อลอด แล้วเสร็จบางส่วน - สร้างบ่อพักแล้วเสร็จบางส่วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 30/06/2563 : เทคอนกรีตผิวทางขอยแยกหน้าโรงเรียนแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 3,148,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

