



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงขอยกกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 20 แยก 20-2 และแยก 20-2-1

รหัสโครงการ... : 50410000-3362

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,121,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง โทร.1551

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผิวทาง ค.ส.ล.เดิมมีระดับต่ำกว่า

ถนนสายหลักที่ปรับปรุงแล้วและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็ก

(ขนาด 0.30 ม.)ทำให้น้ำระบายไม่ทัน

ประกอบกับบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น

ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจากน้ำเน่าเสีย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพัก

ในผิวจราจร ตามแบบ มน.-03 จำนวน 10 บ่อ

2. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักในผิวจราจร

ขนาด 0.60 x 0.80 ม. จำนวน 7 บ่อ

3. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 138 ม.

4. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร

ตามแบบ มน.-03 จำนวน 18 บ่อ

5. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 570 ตร.ม.

6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 3.50-5 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01

เนื้อที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.

7. สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบเลขที่ บพ.60/49

จำนวน 1 แห่ง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ egp

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำราคากลางในระบบ e-GP

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามสัญญาแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผูกเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สร้างบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/05/2563 :

ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้

1. เสริมขอบบ่อบำบัดที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1 ม. พร้อมฝาปิดบ่อบำบัดในผิวจราจร
2. เสริมขอบบ่อบำบัดที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. พร้อมบ่อบำบัดในผิวจราจร
3. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม.
4. สร้างบ่อบำบัดที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาปิดบ่อบำบัดในผิวจราจร
5. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุก
6. สร้างผิวทาง ค.ส.ล.
7. สร้างบ่อบำบัดพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

